



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 65**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 1 Φεβρουαρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 996/26-1-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάιος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Κων/νος Νότας, 26) Ιωάννης Οικονόμου, 27) Χρίστος Οικονόμου, 28) Άγις Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, και 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστής, 2) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 3) Παναγιώτης Σάπκας, και 4) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ.Καφές, Δημ.Γεωργάκης, Ελ.Γκολφινόπουλου -Καρακίτσιου, Γεωρ.Βαγενάς, Ροδ. Κουρσούμη, Κων .Καραμπάτσας, Ζωή Ακριβούλη, Κων .Κακαδιάρης, Κων. Νότας και Μάνθος Τζιαστούδης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84  
Το Ν. 2229/94  
Το Ν. 2940/01  
Το Π.Δ. 609/85  
Το Π.Δ. 171/97  
Το Π.Δ. 23/93
2. Την με αρ. 10942/04 αίτηση της Κ/Ξ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ- ΜΠΕΛΛΟΣ
3. Την από 25-1-05 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3591 / 26-04-2004 αίτηση της 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.' τεχνικής εταιρείας, αναδόχου του έργου "Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ" ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες σαράντα δύο (242) ημέρες εκ των οποίων 89 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, 1 ημέρα απεργία (1/5/03 πρωτομαγιά), 12 ημέρες αργίες εορτών, 46 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών με εντολή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου και 94 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών για καθυστέρηση πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

1. Σύμφωνα με σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 2/1 0/2002 και η διάρκεια του έργου ήταν εξακόσιες (600) ημερολογιακές ημέρες (πέρας εργασιών στις 23/05/2004 ).

2. Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου υπήρξε καθυστέρηση κατά ογδόντα εννιά (89) ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

3. Μία (1 ) ημέρα ήταν απεργία (πρωτομαγιά).

4. Οι δώδεκα (12) ημέρες που ήταν αργίες δε μπορούν να ληφθούν υπόψη γιατί η διάρκεια του έργου ήταν σε ημερολογιακές ημέρες και ΟΙ αργίες περιλαμβάνονται στη διάρκεια αυτή.

5. Σύμφωνα με το φάκελο του έργου για σαράντα έξι (46) ημέρες υπήρξε διακοπή εργασιών με εντολή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου από 26-5-2003 έως 10-7-2003.

6. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 534/20-1-2004 έγγραφο του αναδόχου μας γνωστοποιήθηκε η διακοπή των εργασιών λόγω της μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού. Η πληρωμή έγινε στις 9-2-2004 είκοσι μία (21) ημέρες από την ημέρα διακοπής των εργασιών λόγω της μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες (το πέρας εργασιών μετατίθεται από τις 23/05/2004 στις 27/10/2004).

Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι από τις 23/8/2004 μας κοινοποιήθηκε έγγραφο διακοπής οικοδομικών εργασιών με εντολή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου και μέχρι σήμερα δεν εκτελούνται εργασίες.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου» κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27/10/04 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**

