



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 507
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2005».

Στην Λάρισα σήμερα την 10^η Μαΐου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7411/4/5/2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καλογιάννης Απόστολος, 6) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 7) Κέλλας Χρήστος, 8) Κλεισιάρης Βασίλειος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος, 10) Κουρσούμη Ροδόπη, 11) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 12) Κρομμύδας Γεώργιος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Παπαστεργίου Άγης, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 2) Δικόπουλος Βασίλειος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Ξηρομερίτης Μάριος και 5) Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2005»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Π.Δ. 171/87.
4. Την από 20.4.07 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-2005» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 183/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 5144/10-4-07 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 586.674,76 €
Έκπτωση αναδόχου	: 12 %
Συμβατικό ποσό	: 520.648,99 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 543.609,63 €
Έναρξη εργασιών	: 22/6/05
Περαίωση εργασιών	: 21/12/05

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24./2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007
 2. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λάρισας
 3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λάρισας
- οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5144/10-4-07 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -2005» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο Τεχνική Εταιρία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε** και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

1 Ασφαλτική προεπάλειψη **72.710,00 μ2**

2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

2.435,14 μ2

Φρεζάρισμα

5.475,00 μ2

3 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠΑ-265

74.131,50 μ2

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 183/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό **586.674,76** (με ΦΠΑ) Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 183/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.
2. Το έργο δημοπρατήθηκε την 18/04./2005, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με προσφορά 520.648,99 € (με ΦΠΑ) (έκπτωση 12%)
3. Με την υπ' αριθμ. 341. /2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 21/6/05 υπογράφηκε η σύμβαση και την 22/6/05 εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
 4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε
 - Ο 1^{ος} Σ.Π. για δαπάνη 118.207,63 €
 - Ο 2^{ος} Σ.Π. για δαπάνη 241.665,00 €
 - Ο 3^{ος} Σ.Π. για δαπάνη 133.667,00 €
 - Ο 4^{ος} Σ.Π. για δαπάνη 15.000,00 €
 - Ο 5^{ος} Σ.Π. για δαπάνη 35.070,00 €
 5. Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών 520.648,99 € (437.520,16 + 83.128,83 ΦΠΑ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
 6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των 543.609,63 € βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.
 7. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 21/12/05.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 21/12/05 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ...20/4/07

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΠ.. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Β. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Α. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις 2005**», όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

