



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (Κυψέλη 3) Λάρισας.

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Μαΐου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8548/22-5-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (Κυψέλη 3) Λάρισας και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 43 του Π.Δ.609/85.
2. Το Ν.1418/84.
3. Την Α.Δ.Σ. 362/07.
4. Την με αρ. πρωτ. 8385/21.05.07 εισήγηση και την από 26.04.07 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών που έχουν ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85,
2. το με αρ. πρωτ. 5410 Γ'/18-05-2007 της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί προέγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου,

σας υποβάλλουμε τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, μετά της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης και παρακαλείσθε για την έγκριση του.

Σας διευκρινίζουμε ότι ο 1^{ος} & τελικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συνετάγη:

- Για τις επί ελάττον δαπάνες του συμβατικού ποσού, από την μη διάθεση του περιλαμβανομένου στην σύμβαση κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχεται στα 287.791,40€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
- Για τις επιπλέον δαπάνες των 21.474,05 € στο κονδύλιο των αναθεωρήσεων, λόγω παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου και της αλλαγής του ΦΠΑ από 18% σε 19%, που καλύπτεται από αντίστοιχη απομείωση του αδιάθετου κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Τέλος για το εν λόγω έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής, σας υπενθυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό του αντικείμενο, συνολικής δαπάνης 2.454.995,65 €, ενώ με την 362/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λ. εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου	«Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (Κυψέλη 3) Λάρισας»
Προϋπολογισμός μελέτης (μετά ΦΠΑ)	2.770.357 ευρώ
Τρόπος επιλογής αναδόχου	Ανοικτή Δημοπρασία
Σύστημα υποβολής προσφορών	«Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα
Ημ/νία Δημοπράτησης	12/11/2003
Ημ/νία Υπογραφής Συμφωνητικού	13/09/2004
Αρχικό συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση μετά ΦΠΑ)	2.759.766,00 ευρώ
Προθεσμία περαίωσης εργασιών	15/05/2006

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Β1. Πρόοδος φυσικού αντικειμένου

Έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το φυσικό συμβατικό αντικείμενο του έργου, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Στις 16/05/2006 κοινοποιήθηκε από τους επιβλέποντες του έργου προς τον Δ/ντη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας η **Αναφορά Περάτωσης Έργου** και στις 18/05/2006 με αρ. πρωτ. 9121/18-5-06 εκδόθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία η **Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών**. Στις 17/10/2006 υποβλήθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία από τον ανάδοχο η **τελική επιμέτρηση** του έργου, οποία εγκρίθηκε στις 3/11/2006. Με την 362/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το **Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής** του έργου.

B2. Πρόοδος οικονομικού αντικείμενου

Σύμφωνα με την τελευταία πιστοποίηση και έγκριση του 16^{ου} Λογαριασμού του έργου το ποσό που έχει τελικώς αποπληρωθεί είναι : **2.454.995,65 €**.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο 1^{ος} & τελικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνετάγη:

- Για τις επί έλαττον δαπάνες του συμβατικού ποσού, από την μη διάθεση του περιλαμβανομένου στην σύμβαση κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχεται στα 287.791,40€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
- Για τις επιπλέον δαπάνες των 21.474,05 € στο κονδύλιο των αναθεωρήσεων, λόγω παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου και της αλλαγής του ΦΠΑ από 18% σε 19%, που καλύπτεται από αντίστοιχη απομείωση του αδιάθετου κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Το ποσοστό μείωσης -λόγω της μη διάθεσης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών – από την αρχική συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 13,04%.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 2.454.995,65 €, προκύπτει τελικώς μείωση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 304.770,35 €.

5. Τον από 26.04.07 1^ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (Κυψέλη 3) συνολικής δαπάνης 2.454.995,65 €, ο οποίος συνετάγει για :

- τις επί έλαττον δαπάνες του συμβατικού ποσού, από την μη διάθεση του περιλαμβανομένου στην σύμβαση κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχεται στα 287.791,40€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Και
- τις επιπλέον δαπάνες των 21.474,05 € στο κονδύλιο των αναθεωρήσεων, λόγω παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου και της αλλαγής του ΦΠΑ από 18% σε 19%, που καλύπτεται από αντίστοιχη απομείωση του αδιάθετου κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Το ποσοστό μείωσης -λόγω της μη διάθεσης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών – από την αρχική συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται σε 13,04%.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 2.454.995,65 €, προκύπτει τελικώς μείωση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 304.770,35 €.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



**1ος και Τελικός
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
Αξία εργασιών	1.918.609,31	1.918.609,31	0	0
Απρόβλεπτα	287.791,40	0	287.791,40	-
Άθροισμα	2.206.400,71	1.918.609,31	287.791,40	-
Ποσοστό μείωσης		13,04 %		
ΦΠΑ	397.152,13	* 358.699,13	38.453	-
Σύνολο	2.603.552,84	2.277.308,44	326.244,4	-
Αναθεώρηση	132.384,04	149.316,98	-	16.932,94
ΦΠΑ	23.829,12	28.370,23	-	4.541,11
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	2.759.766	2.454.995,65	326.244,4	21.474,05



304.770,35 €

304.770,35 €

1. Εγκριθείσα δαπάνη (αρχικό συμβατικό ποσό):

2.759.766 € (1.918.609,31€ + 287.791,40€ απρόβλ + 397.152,13€ ΦΠΑ + 156.213,16€ αναθεωρ μετά Φ.Π.Α.)

2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 1^ο & Τελικό Α.Π.:

2.454.995,65 € (1.918.609,31€ + 358.699,13€ ΦΠΑ + 177.687,21€ αναθεωρ μετά Φ.Π.Α.)

* Ο ΦΠΑ για το σύνολο των ανωτέρω εργασιών ποσού 1.918.609,31 € ανέρχεται σε 358.699,13 €, καθώς περιλαμβάνονται εργασίες με ΦΠΑ 18% και ΦΠΑ 19% ήτοι : 583.664,76€ Χ 18% ΦΠΑ + 1.334.944,55€ Χ 19% ΦΠΑ = 358.699,13 €

Για το σύνολο της αναθεώρησης υπολογίζεται ΦΠΑ 19%.

Η διαφορά επί ελλειπτον από το αρχικό συμβατικό ποσό είναι :

304.770,35 € ήτοι: 2.759.766€ - 2.454.995,65€

Το ποσοστό μείωσης από την αρχική συμβατική δαπάνη χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται σε :

$[(2.206.400,71 - 1.918.609,31) / 2.206.400,71] \times 100\% = 13,04\%$

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

