



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1054**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στην Νέα Πολιτεία».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στην Νέα Πολιτεία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Π.Δ. 171/87.
4. Την Α.Δ.Σ. 340/06.
5. Την από 18.12.07 εισήγηση και το από 10.12.07 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:

**ΘΕΜΑ:**

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 340/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 16435/30-11-07 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου	
Προϋπολογισμός μελέτης	: 59965,19€
Έκπτωση αναδόχου	: 33%
Συμβατικό ποσό	: 40.176,67 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 40.176,67 €
Έναρξη εργασιών	: 10/7/06
Περαίωση εργασιών	: 18/8/2006

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24./2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λάρισας

ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λάρισας

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16435/30-11-07 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική

(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ.

609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο κ. Σάββα ΜΩΨΣΙΔΗ και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	652,99 M3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΠΟ 155 ΜΕ	
ΑΡΓΟ ΥΛΙΚΟ 3 Α	2210,00 M2
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΚ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	320 M2
ΦΟΡΤ/ΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗΧ/ΚΑ ΜΕΣΑ	81,60 tn
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ	1224,02 tn.km
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16/20	260 M <sup>3</sup>
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ	104,00 M <sup>2</sup>
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ STIV	3954,97 kgr
ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	56 MM
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΤ. 15/30	56 MM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. $\frac{0,26+0,28}{2} * 0,30$	56 MM
ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ	17 M2
ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	30 TEM
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	225,00 χγρ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖ. ΣΩΛΗΝΩΝ	10,00 MM

Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 340/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 59.965,19 (με ΦΠΑ) Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 340/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 1/6/06, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Σάββας ΜΩΨΣΙΔΗΣ με προσφορά 40.176,67 € (με ΦΠΑ)  
(έκπτωση 33% )

Με την υπ' αριθμ. 564./2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 10/7/06 υπογράφηκε η σύμβαση και την 10/7/06 εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε

Ο 1<sup>ος</sup> λογ/σμός. για δαπάνη. 34.736,43 €

Ο 2<sup>ος</sup> λογ/σμός. για δαπάνη 5.440,24 €

Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών 40.176,67 € (33761,91 + 6414,76 ΦΠΑ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν φτάνει το ποσό των 40176,67 € βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.

Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 18/8/2006.

#### ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε

ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

#### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

#### **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 18/8/2006. μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στην Νέα Πολιτεία» όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**