



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά».**

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 22:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6031/21-01-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκύρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Ούντρια Ευαγγελή, 28) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πρασσάς Αναστάσιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Τσακίρης Μιχαήλ και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μητσιός Αθανάσιος, 7) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 8) Σουλούκου Ασπασία, 9) Σούλτης Γεώργιος, 10) Τερζούδης Χρήστος και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ., Καραμπάτσας Κων/νος, Μαρία Κοτάκου, Ελένη –Μαρίνα Ξυνοπούλου –Θυμούλια, Αντώνιος Πράπας και Αναστάσιος Πρασάς .

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το Ν.3852/10
6. Την με αριθμ. πρωτ. 4906/16-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την συνολική παράταση προθεσμίας του έργου για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.160.000,00 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7311.410035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.950.980,97 €
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.950.980,97 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΣΠΑ

7. Την από 16-01-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 3223/11-1-2013 αίτηση της εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ »

Ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 210 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-11-2010 και ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν τετρακόσιες ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι 28-12-2011.

Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο έγινε στις 10-01-2011 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 601/10-1-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας.

Ήδη είχε δοθεί παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 10-7-2012 λόγω έλλειψης πίστωσης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Με την υπ'αριθμ. 332/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-1-2013.

Επειδή στο εν λόγω έργο συνεχιζόταν η διακοπή εργασιών λόγω έλλειψης πίστωσης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθόσον εκκρεμούσαν οι πληρωμές του 2<sup>ου</sup> και του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού, οι οποίοι πληρώθηκαν στις 10-10-2012 και οι δύο, ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου εκ νέου στις 11-10-2012.

Συνεπώς υπάρχει παράταση προθεσμίας του έργου κατά 92 ημερολογιακές ημέρες

Επίσης ζητείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά 118 ημερολογιακές ημέρες λόγω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης ανάθεσης της «Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης» του Μύλου Παππά από την Επιτροπή Διαγωνισμού με το

Ν.3316//2004 και η οποία επεμβαίνει στους χώρους του μουσείου στον ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου, που κατασκευάζει η ανωτέρω εργολαβία και η παράδοση της μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο μελετητή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου

### **Ζητείται**

Να εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 κατά διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 20-8-2013.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά», κατά διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 20-8-2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA