



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».

Στη Λάρισα, σήμερα 15η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5483/11-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 746/07-01-2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Δεληγιάννης Δημήτριος, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νάρης Αλέξανδρος, 29) Νασιώκας Παναγιώτης, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 33) Παναγιώτου Ιωάννης, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Παπαδούλης Γεώργιος, 36) Παπαπαρίσης Απόστολος, 37) Παπαποστόλου Δημήτριος, 38) Πράπας Αντώνιος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τσακίρης Μιχαήλ και 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) Λώλος Αχιλλέας, 3) Μόρας Ευάγγελος, 4) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 5) Τερζούδης Χρήστος και 6) Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Γεωργάκης Δημήτριος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Κυριτσάκας Βάιος, Σούλτης Γεώργιος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 449/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης Δήμου Λαρισαίων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
4. Τη με αριθμ. 710/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παιδικός σταθμός συνοικίας Ανθούπολης».
5. Τη με αριθμ. 6/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. 609/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης".
7. Τη με αριθμ. 331/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων».
8. Τη με αριθμ. 463/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
9. Τη με αριθμ. 628/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
10. Τη με αριθμ. 707/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
11. Τη με αριθμ. 805/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
12. Τη με αριθμ. 100/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
13. Τη με αριθμ. 332/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
14. η με αριθμ. 922/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 3672/31-01-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 06/10-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 54596/10-12-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, η Προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης:	€ 1.907.424,00
Έκπτωση Αναδόχου:	59,89 %
Συμβατικό ποσό:	€ 765.010,34
1η Συμπληρωματική Σύμβαση:	€ 9.842,01
Τελική Δαπάνη εργασιών	

σύμφωνα με τον 4ο Α.Π.Ε.: € 624.880,93 για εργασίες
€ 149.971,42 για Φ.Π.Α.
€ 774.852,35 σύνολο

Έναρξη Εργασιών: 25-04-2019

Συμβατική Ημερομηνία Περαιώσεως: 18-06-2020

Περαιώση Εργασιών: 20-04-2021

16. Το με αριθμ. πρωτ.: 3450/28-01-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των υπό της Αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ» Α.Τ.Ε.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».

Οι υπογράφωντες:

1. **ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** - Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων, ως πρόεδρος
2. **ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** - Πολ. Μηχ. στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. **ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ** - Αρχ. Μηχ. στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
4. **ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** – Ηλεκτρ. Μηχ. στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

Αφού μεταβήκαμε σήμερα την 28^η Ιανουαρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι Δύο, ημέρα Παρασκευή (28-01-2022), σύμφωνα με την με αριθμό **54596/10-12-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**, προς προσωρινή παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ», και έχοντας υπόψη την από **16-08-2021 Τελική Επιμέτρηση**, υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες:

1. **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΑΚΟ**, Αρχ. Μηχ. - Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Επιβλέποντα το έργο
2. **ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ**, Πολ. Μηχ. - Πολιτικό Μηχανικό - Επιβλέποντα το έργο
3. **ΣΥΝΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Επιβλέποντα το έργο
4. **ΤΖΙΑΛΑΚΑ ΑΡΓΥΡΗ** – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Επιβλέποντα το έργο

ελεγμένη και θεωρημένη από τον:

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ - Τοπ. Μηχ. - Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

παραλαμβάνουμε αυτές με βάσει την υπόψη Τελική Επιμέτρηση και όπως αναγράφονται σε αυτήν, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», και ειδικότερα των αρ. 170, 168 και 151 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν ή τροποποιήθηκαν.

Α. -ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II» και η αποδοχή της επιχορήγησης έγινε με την με αρ. **449/11-06-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**.
- Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
- Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την με αριθμ. 710/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
- Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου διενεργήθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 77599), με ημερομηνία λήξης

υποβολής προσφορών τις 23-11-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης τους στις 29-11-2018. Μειοδότης αναδείχθηκε η «ΒΕΡΜΙΟΝ» Α.Τ.Ε.Ε.

- Το έργο ανατέθηκε με την με αρ. 06/10-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων στην «ΒΕΡΜΙΟΝ» Α.Τ.Ε.Ε.
- Το συμφωνητικό, συνολικού ποσού 765.010,34 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 25-04-2019/20158.
- Στις 30-01-2020/3875 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 9.842,01 Ευρώ σύμφωνα και με τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αρ. 609/05-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. Η παραπάνω 1η Σ.Σ. υπογράφηκε με βάση αναφέρονται στον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ. Και συγκεκριμένα: “κατά τη σύνταξη του 2ου Λογαριασμού του έργου, στον οποίο εμπεριέχονται εργασίες που ανήκουν στην ομάδα «Λοιπά Τελειώματα» και εκτελέστηκαν μετά την πιστοποίηση του 1ου λογαριασμού, παρατηρήθηκε λάθος στον υπολογισμό της δαπάνης της ομάδας εργασιών «Λοιπά Τελειώματα», μετά την έκπτωση, λόγω μη ορθής συμπλήρωσης της Οικονομικής Προσφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή ποσού διαφορετικού από αυτό που παρήγαγε η έκπτωση 59% στην κατηγορία εργασιών "Λοιπά Τελειώματα" ήτοι 44.051,84 € (όμοιο ποσό με αυτό της κατηγορίας "Εύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές") αντί 49.900,85 €. Για την διόρθωση του λάθους συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, στον οποίο διορθώνεται η παραπάνω τιμή. Αυξάνεται λοιπόν η συνολική δαπάνη εργασιών από 454.638,04 € σε 460.487,05 €. Κατά συνέπεια επηρεάζεται η τιμή οποιουδήποτε στοιχείου εξαρτάται ποσοστιαία από το συνολικό κόστος των εργασιών, δηλαδή η τιμή του Γ.Ε. & Ο.Ε., η τιμή των Απροβλέπτων, η τιμή του Φ.Π.Α. και το Σύνολο της σύμβασης με Φ.Π.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 θα συνταχθεί νέα Συμπληρωματική Σύμβαση για την τροποποίηση της αρχικής».
- Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη του έργου, την υπογραφείσα Σύμβαση και την 1η Σ.Σ. η ολική προθεσμία περαιώσεως του έληγε στις 18-06-2020.
- Με τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. με αριθμούς 331/16-06-2020, 628/29-10-2020, 707/27-11-2020, 805/29-12-2020, 100/25-02-2021, δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως στις 20-04-2021.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-04-2021 και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 22-04-2021/18050.
- Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, η σύνταξη νέων τιμών μονάδος καθώς και η σύνταξη και υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκαν:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., ο οποίος παρουσίαζε υπέρβαση σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά **9.842,01 ΕΥΡΩ (1η Σ.Σ.)**, ήτοι **624.880,93 ΕΥΡΩ για εργασίες**, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά, **149.971,42 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ**, συνολικού ποσού **774.852,35 ΕΥΡΩ**, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **609/05-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων**.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε., ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. ήτοι **624.880,93 ΕΥΡΩ για εργασίες**, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά και **149.971,42 ευρώ για ΦΠΑ**, δηλαδή σύνολο **774.852,35 ΕΥΡΩ**. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **463/04-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων**.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με τον 2ο Α.Π.Ε. ήτοι **624.880,93 ΕΥΡΩ για εργασίες**, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά και **149.971,42 ευρώ για ΦΠΑ**, δηλαδή σύνολο **774.852,35 ΕΥΡΩ**. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **332/26-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων**.

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε., ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με τον 3ο Α.Π.Ε. ήτοι **624.880,93 ΕΥΡΩ για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ**, απρόβλεπτα και απολογιστικά και **149.971,42 ευρώ για ΦΠΑ**, δηλαδή σύνολο **774.852,35 ΕΥΡΩ**. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **922/21-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων**.

Β.- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση.

Γ.- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς (κονιάματα, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, μονώσεις, χρωματισμοί, λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων κλπ.), και ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα.

Κατόπιν τούτων η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ.- ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παρατηρεί ότι:

Με βάση την από **22-04-2021/18050 Βεβαίωση Περαιώσεως**, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **20-04-2021**.

Ε.- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την Βεβαιωμένη Περαιώση του έργου (αρ. 171 Ν. 4412/2016. Λήγει δε στις **20-07-2022**.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο **ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ**.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Οι Επιβλέποντες

ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. 3450/28-01-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A