



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 58  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2<sup>ο</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος»**

Στην Λάρισα σήμερα την 24 Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1470/19-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ευνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλής, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος και 5) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3852/10
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ.334/00
10. Την με αρ. πρωτ. 19757/29-12-2010 εισήγηση και το από 29-12-2010 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου **ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ** που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν **123/2009** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 14475/195288/16-12-10 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

#### **Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου**

Προϋπολογισμός μελέτης	: 119.857,16 €
Έκπτωση αναδόχου	: 12 %
Συμβατικό ποσό	: 105.474,29 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 107.754,29 €
Έναρξη εργασιών	: 1/6/2009
Περάτωση εργασιών	: 24/7/2009

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17./2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2010
2. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λάρισας
3. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δήμου Λάρισας  
οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14475/195288/16-12-10 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από

την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

#### **ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΠΟΙΑ**

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	900,00 M3
2. Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	200,00M3
3 . Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30 από σκυρόδεμα	51,00M
4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.0.26+0.28/2*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΙΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	51,00M
5.Σκυροδεματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C16/20,πλακων πλήρων ολόσωμων βάθρων,κιβωτοειδων οχετών, λεπτοτοιχων	323,00M3
6.Επιστρώσεις δια κυβόλιθων	138,49M2
7. Σίδηροι οπλισμοί δια δομικών πλεγμάτων	4.473,0 KG
8. Ξυλοτυποι χυτών μικροκατασκευων	39,16M2
9. Ανύψωση ή κατέβασμα φρεατίων	40,00 Τεμ.
10. Τοποθέτηση χυτοσιδήρων ειδών αποχέτευσης	100,00 KG
11. Κατασκευή φρεατίων από πλίνθους	13,00 Τεμ.
12. Αποκατάσταση οριζοντίων σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	15,00 M.
13.Κοπή ασφαλτ/δέματος	50,0 M.
14.Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους(Π.Τ.Π.0-150)	484,09 M3
15.Βάση οδοστρωσίας Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π.0-155)	1.936,36 M2

#### **ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ**

1. Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	15,50M3
2.Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm διαστάσεων 40x40cm, βάθους 40cm	5,00Τεμ.
3.Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19x9x6cm	9,00m
4.Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμετρου 2 1/2ins	100,00M
5.Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τύπου νεροσωλ	14,00M
6. Βάση σιδηροιστού άοπλη διαστάσεων 0,80x0,80m	6,00Τεμ.
7. Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοιστού ή σιδηροιστού σε έρεισμα	4,00 M3
8.Βάση πύλλαρ 1,20x0,40x0,50	1,00 ΤΕΜ.
9. Σιδηροιστός κωνικός 3,5μ. γαλβανισμένος	6,00 ΤΕΜ.
10.Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3x 1,5mm <sup>2</sup>	24,00 m
11. Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τετραπολικό Διατομής 5x 2,5mm <sup>2</sup>	160,00 m
12. Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm <sup>2</sup>	160,00 m
13. Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	3,00Τεμ.
14. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλλαρ)1,10x0,30x1,20m	1,00 Τεμ.
15. Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες ατμών μετάλλου G12 70W για ιστό μικρού ύψους	6,00 Τεμ.

**16.Αποκατάσταση πεζοδρομίου ,δρόμου,πρασίνου**

**30,00 Μ2**

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **123/2009** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό **119.857,16** ( με ΦΠΑ). Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **123/2009** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

1. Το έργο δημοπρατήθηκε την **31/3/2009**, και ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία ΣΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ με προσφορά **105.474,29 €** (με ΦΠΑ) -- (έκπτωση **12%** )

2. Με την υπ' αριθμ. **191/2009** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την **29/5/2009** υπογράφηκε η σύμβαση.

3. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ. για δαπάνη. **109.033,07 €** (Απόφαση έγκρισης ...**682/09**) και

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ. για δαπάνη. **107.754,29 €** (Απόφαση έγκρισης ...**585/10**)

βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των **107.754,29 €** βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.

5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις **24/7/2009**.

**ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την **24/7/2009** μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

MUNICIPALITY OF LARISSA

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος», όπως παραπάνω αναφέρεται.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**