



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1009
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».

Στη Λάρισα, σήμερα 20^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46156/19-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κοτάκου Μαρία, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλης Γεώργιος, 30) Τζανακούλης Κων/νος, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 32) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 6) Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παζιάνας Γεώργιος, 11) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Σουρλαντζής Απόστολος, 14) Τερζούδης Χρήστος και 15) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 3852/2010
3. Το Ν. 4412/2016
4. Το Π.Δ. 171/1987
5. Τη με αριθ. 587/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
6. Τη με αριθ. 544/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
7. Τη με αριθ. 564/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
8. Τη με αριθ. 606/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» (άγονο) και έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού.
9. Τη με αριθ. 12/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
10. Τη με αριθ. 88/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθ. 534/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».
12. Τη με αριθ. 789/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».
13. Τη με αριθ. 958/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
14. Τη με αριθ. πρωτ. 45498/17-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 587/06-10-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 16/2018 και 958/13-12-2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 50.000,00 €
Έκπτωση αναδόχου	: 55 %
Συμβατικό ποσό	: 22.500,00 € (18.145,16 + 4.354,84 ΦΠΑ 24%)
Τελική δαπάνη εργασιών	: 22.488,13 € (18.135,59 + 4.352,54 Φ.Π.Α. 24%)
Έναρξη εργασιών	: 18-5-2017
Περάτωση εργασιών	: 15-9-2017
Τελική επιμέτρηση	: 15-11-2017

15. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων και
2. Νέμας Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.
3. Σκουμής Γεώργιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. 44198/06-12-2018 Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την με την υπ' αριθμ. πρωτ. 958/13-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», μεταβήκαμε σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στον τόπο του έργου, προς προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις "περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων" και ειδικότερα των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 καθώς και των αρ. 170, 172 & 376 του Ν. 4412/2016 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση των εργασιών, που συντάχθηκε από τον ανάδοχο "ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, από την οποία προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ ΝΕΣ
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	0,00	0,00
2	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	m3	3,07	3,07
3	Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	m2	643,84	643,84
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	0,00	0,00
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	0,00	0,00
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	0,00	0,00
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ton	0,00	0,00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k m	0,00	0,00
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	2.490,00	2.490,00

10	Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	kg	364,96	364,96
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	m2	604,58	604,58
12	Περίφραξη γηπέδου παιδικής χαράς, ύψους 1,50 μ από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ 2" ,πλέγματος πάχους 3χιλ & ανοίγματος 5Χ5 εκ.	m	48,34	48,34
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	0,00	0,00
14	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	0,00	0,00
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A	kg	0,00	0,00
16	Επιστρώσεις δια κεραμικών τούβλων	m2	0,00	0,00
17	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	0,00	0,00

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 50.000,00 € (40.322,58 + 9.677,42 ΦΠΑ 24%), εγκρίθηκε με την αριθμ. 587/06-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της πίστωσης εγκρίθηκε με την αριθμ. 544/17-11-2016 (16REQ005419233) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την αριθμ. 564/25-11-2016 (16PROC005457675) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

2. Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 21-12-2016 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφορά 22.500,00 € (18.145,16 + 4.354,84 ΦΠΑ 24%) και έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

3. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθμ. 88/10-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18-05-2017 (17SYMV006205619) με συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15-8-2017 και με την αριθμ. 534/25-7-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση μέχρι 15-9-2017.

4. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 789/15-11-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταβολή του συμβατικού ποσού κατά -11,87 €, οπότε η συνολική πίστωση ανήρθε τελικά σε 22.488,13 € (με ΦΠΑ).

5. Το έργο τελείωσε στις 15-9-2017, δηλαδή εμπρόθεσμα και η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στις 15-11-2017.

6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 22.488,13 € (18.135,59 + 4.352,54 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στις ποσότητες του τελικού επιμετρητικού πίνακα, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

Αφού εξετάσαμε επισταμένως το έργο, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου, διαπιστώσαμε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντηρήσεως και ο χρόνος εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης αυτού ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Κατόπιν τούτων, παραλαμβάνουμε το ανωτέρω έργο προσωρινά και οριστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα από τα οποία παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

β. ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
γ. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A