



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 114**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:**  
**«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».**

Στη Λάρισα, σήμερα 19<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17486/13-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας Έκτορας, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σαρρής Ματθαίος, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζανακούλης Κων/νος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 44) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της 3<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζέβλας Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 4) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, Νασιώκας Έκτορας και Κωσταρόπουλος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/87
2. Το Ν. 2690/99
3. Το Ν. 3669/08
4. Το Ν. 3852/2010
5. Το Ν. 4024/2011
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 16901/11-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το υπ' αριθμ. 16886/11-03-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **5/09-01-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή Παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **75/05-03-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 171/87 η Προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως προκύπτει και από το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

#### **Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:**

Προϋπολογισμός Μελέτης ... :	€ 32.497,40 (με Φ.Π.Α. 23 %)
Έκπτωση Αναδόχου .....	: 7,00 %
Συμβατικό ποσό .....	: € 30.222,59 (με Φ.Π.Α.)
Τελική Δαπάνη εργασιών ...	
.. σύμφωνα με τον 3 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.:	€ 24.569,90 για εργασίες
	€ <u>5.651,08 για Φ.Π.Α.</u>
	€ 30.220,98 Σύνολο

Έναρξη Εργασιών ..... : 13-03-2014

Περάτωση Εργασιών ..... : 30-06-2014

7. Το με αριθμ. Πρωτ. 16886/11-3-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

των υπό του Αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. «**ΧΑΤΖΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ**» εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».**

Οι υπογράφωντες:

1. **ΜΑΒΙΔΗΣ Δημήτριος** – Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Αστικής ανάπτυξης και Υποδομών, πρόεδρος
2. **ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική** – Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος
3. **ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος

4. **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ.....** – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος που βάσει της υπ' αριθμ. 75/05-03-2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος:

Αφού μεταβήκαμε σήμερα την **11<sup>η</sup> Μαρτίου** του έτους **2015** (11-03-2015), ημέρα **Τετάρτη** προς παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» και έχοντας υπόψη την από **18-09-2014** υποβληθείσα τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα Μηχανικό του εν λόγω έργου κ. ΤΖΙΛΑΚΑ Αργύριο – Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελεγχθείσα-θεωρηθείσα από τον κ. ΧΑΤΖΙΚΟ Δημήτριο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., Προϊστάμενο του Τμήματος Η-Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων του Δήμου Λαρισαίων,

παραλαμβάνουμε αυτές με βάσει την υπόψη επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», και ειδικότερα των άρθρων 73 και 74 του Ν. 3669/2008.:

**1. Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων (Α.Τ. 1)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	100,00 m <sup>3</sup>
Ως 2 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	28,00 m <sup>3</sup>
Σύνολο	128,00 m <sup>3</sup>

**2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ. διαμέτρου 2 1/2 ins (Α.Τ. 2)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	250,00 m
Ως 2 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	70,00 m
Σύνολο	320,00 m

**3. Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τυπου νεροσώλ (Α.Τ. 3)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	35,00 m
Σύνολο	35,00 m

**4. Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα (Α.Τ. 4)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	17,00 τεμ.
Σύνολο	17,00 τεμ.

**5. Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινο (Α.Τ. 5)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	20,00 m <sup>2</sup>
Σύνολο	20,00 m <sup>2</sup>

**6. Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα (Α.Τ. 6)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	9,00 m <sup>3</sup>
Σύνολο	9,00 m <sup>3</sup>

**7. Βάση σιδηροϊστού άοπλη 1,00x1,00x1,00 m (Α.Τ. 7)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	9,00 m <sup>3</sup>
Σύνολο	9,00 m <sup>3</sup>

**8. Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7 μ. (Α.Τ. 8)**

Ως 1 <sup>ο</sup> ΠΠΑΕ	9,00 τεμ.
------------------------	-----------

Σύνολο 9,00 τεμ.

**9. Καλώδιο NYM Καλώδιο τριπολικό Διατομής 3x1,5mm<sup>2</sup> (A.T. 9)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 85,00 m  
Ως 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 21,00 m  
Σύνολο 106,00 m

**10. Καλώδιο NYU 5x2,5 mm<sup>2</sup> (A.T. 10)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 280,00 m  
Ως 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 70,00 m  
Σύνολο 350,00 m

**11. Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm<sup>2</sup> (A.T. 11)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 250,00 m  
Ως 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 70,00 m  
Σύνολο 320,00 m

**Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22 χιλ μήκους 1,50**

**12. m (A.T. 12)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 6,00 τεμ.  
Σύνολο 6,00 τεμ.

**13. Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας (A.T. 13)**

**Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,00m**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 10,00 τεμ.  
Ως 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 2,00 τεμ.  
Σύνολο 12,00 τεμ.

**14. Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως 125 W (A.T. 18)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 10,00 τεμ.  
Ως 2<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 2,00 τεμ.  
Σύνολο 12,00 τεμ.

**15. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m (A.T. 15)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 2,00 τεμ.  
Σύνολο 2,00 τεμ.

**16. Βάση πίλλαρ 1,20x0,40x0,50 m (A.T. 16)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 2,00 τεμ.  
Σύνολο 2,00 τεμ.

**17. Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. (A.T. 17)**

Ως 1<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ 2,00 τεμ.  
Σύνολο 2,00 τεμ.

**A. – ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτήθηκε από τα Ε.Α.Τ. Δήμου Λαρισαίων.
- Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο **Δήμος Λαρισαίων**.
- Προϊσταμένη Αρχή είναι η **Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων** και Διευθύνουσα Υπηρεσία η **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων**.
- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. **532/08-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**.
- Ο **διαγωνισμός** για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου έγινε στις **17-12-2013** και μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΧΑΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ**»
- Το έργο ανατέθηκε με την αρ. **5/09-01-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** στην προαναφερόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση.
- Το **συμφωνητικό**, ποσού **24.571,21 € για εργασίες** και **5.651,38 € για Φ.Π.Α.**, ήτοι συνολικού ποσού **30.222,59 €**, υπογράφηκε στις **13-03-2014**.
- Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, η **αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου** έληγε στις **11-04-2013**. Κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησης του Αναδόχου, με την υπ' αριθμ. **334/10-06-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε **παράταση προθεσμίας περαίωσης** του έργου, μέχρι τις **30-06-2014**. Το έργο **περαιώθηκε εμπρόθεσμα** και η περαίωση του, βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις **07-09-2014**.
- Η **τελική επιμέτρηση** εργασιών όπως υποβλήθηκε προς έγκριση εκ μέρους του α Αναδόχου στις **18-09-2014**, εγκρίθηκε με το με αριθμό Πρωτ. 91668/25-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
- Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.  
Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε :
  - Ο **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**, σε μείωση σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, **24.569,90 € για εργασίες** και **5.651,08 € για Φ.Π.Α.**, ήτοι συνολικού ποσού **30.220,98 €**. Ο παραπάνω **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** εγκρίθηκε με την ανωτέρω υπ' αριθμ. **334/10-06-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**, με την οποία εγκρίθηκε παράλληλα και η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

#### **Β. – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου, διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και τον πίνακα του παρόντος πρωτοκόλλου.

#### **Γ. – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς, και ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα. Κατόπιν τούτων η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

#### **Δ. – ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι: «με βάση την από 7-09-2014 εκδοθείσα βεβαίωση περαιώσεως, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα».

#### **Ε. – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ**

Ο **χρόνος εγγύησης** του έργου (άρθρο 74 - Ν. 3669/2008), ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την ημερομηνία υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης (18-09-2014), δεδομένου ότι αυτή υποβλήθηκε μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία Βεβαιωμένης Περαιώσεως του έργου (30-06-2014), **λήγει** δε αυτή στις **18-12-2015**. Κατόπιν τούτου και επειδή δεν έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο **ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ**.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

**Ο Επιβλέπων Μηχανικός**

**Για τον Ανάδοχο**

.....  
**ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ**  
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχικός

.....  
**ΧΑΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων

**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ**  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

**ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**  
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχικός

**ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**  
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχικός

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ**  
**ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**