



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 271
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 23 Απριλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5651/19-4-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Κουρσούμη Ροδόπη, 4) Κυπαρίσσης Θωμάς, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 334/2000
10. Την με αρ. πρωτ. 5248/13-4-2010 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ", το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμό 542/22-07-08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 2723/34316-16-03-2010 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 53 & 55 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει, όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 41%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 19% €	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	91.450,21	17.375,54	108.825,75
ΣΥΜΒΑΣΗ	53.955,62	10.251,57	64.207,19
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου Α.Π.Ε.	53.899,05	10.240,82	64.139,87
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,10 %		

Δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο πόσο των 64.139,87 με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι :

- για τις εργασίες = 53.899,05 €
- για τον Φ.Π.Α. 19% = 10.240,82

Έναρξη εργασιών : 10-11-2008

Περαίωση εργασιών : 08-12-2008

Πηγή χρηματοδότηση : Ε.Α.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες, αφενός μεν :

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, Δημοτικός σύμβουλος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 17/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως μέλος επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων έτους 2010,

2. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος

οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 2723/34316-16/03/2010 απόφαση της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Περιφέρειας Θεσσαλίας ως μέλη επιτροπής παραλαβής του ως άνω έργου,

και αφετέρου δε :

4. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ Αναστασία, επιβλέπων του εν λόγω έργου και

5. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Γεώργιος, ως ανάδοχος του εν λόγω έργου

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου την 30-03-2010 και προβήκαμε παρουσία του επιβλέποντα και του αναδόχου του έργου στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του 3669/2008 περί Κύρωσης της κωδικοποίησης κατασκευής Δημοσίων έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, που συντάχθηκε από τον ανάδοχο ΣΥΝΤΑΚΑ Γεώργιο και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
Α/ Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ	1	Μ3		367,40	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			367,40		
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2	Μ2		178,80	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			178,80		
3	ΙΣΤΟΣ Η = 7,0 Μ	3	ΤΕΜ		47,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			47,00		
4	ΕΚΣΚΑΦΗ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ	4	Μ3		47,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			47,00		
5	ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ	5	ΤΕΜ		72,00	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			72,00		
6	ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ	6	ΤΕΜ		47,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ			47,00		

7	Σ.Σ.Γ. 2,5'' 1° ΠΠΑΕ	7	M	1219,40	1219,40	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
8	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1° ΠΠΑΕ	8	M	93,20	93,20	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 1° ΠΠΑΕ	9	M	1075,40	1075,40	ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x4 1° ΠΠΑΕ	10	M	429,80	429,80	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 1° ΠΠΑΕ	11	M	394,80	394,80	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
12	ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1° ΠΠΑΕ	12	M3	1289,90	1289,90	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
13	ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1° ΠΠΑΕ	13	M3	23,00	23,00	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
14	ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ) 1° ΠΠΑΕ	14	M3	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
15	Φ.Σ. ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 125 w Hg 1° ΠΠΑΕ	15	M3	50,00	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ
16	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΙΝΘΟΥΣ-ΑΜΜΟ 1° ΠΠΑΕ	16	M	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
17	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC DN100 1° ΠΠΑΕ	17	M	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
18	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ 1° ΠΠΑΕ	18	TEM	44,00	44,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
19	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 1° ΠΠΑΕ	19	TEM	3,00	3,00	ΤΡΙΑ

20	ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	20	ΤΕΜ		3,00	ΤΡΙΑ
	1 ^ο ΠΠΑΕ				3,00	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 108.825,75 € με Φ.Π.Α. 19%, εγκρίθηκε με την 542/22-07-08 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Πηγή χρηματοδότηση : Ε.Α.Τ.
3. Τρόπος εκτέλεσης : Τακτικός Διαγωνισμός.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε την 09-09-2008.
5. Ανάδοχος του έργου : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Γεώργιος.
6. Ποσοστό έκπτωσης – 41%.
7. Συμβατικό ποσό εκτέλεσης έργου : 64.207,19 με Φ.Π.Α.19%.
8. Με την υπ' αριθμό 571/18-09-2008 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής, η οποία (απόφαση) ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 13068/30-09-2008 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 06-11-2008 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης έργου.
9. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 10-11-2008.
10. Με την έγκριση της τελικής επιμέτρησης συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 64.139,87 € με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ποσοστό μείωσης 0,10% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρικό πίνακα, που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλεπόταν στον 1^ο Α.Π.Ε. και ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνονται ποσοτικά ως έχουν.

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού πραγματοποίησε επί τόπου στο έργο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει ως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η προσωρινή και η οριστική παραλαβή διενεργήθηκε μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης (μερομηνία περαίωσης των εργασιών την 08-12-2008) προτείνει την *ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ* του έργου.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως :

ΛΑΡΙΣΑ 30-03-2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ Αναστασία

ΣΥΝΤΑΚΑΣ Γεώργιος

2. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη