



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 312
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 15^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54122/09-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αριθμ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4Π).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Βάιος, 20) Λώλος Αχιλλέας, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μόρας Ευάγγελος, 24) Μπόρος Οδυσσέας, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 36) Τερζούδης Χρήστος, και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γούλας Παναγιώτης, 4) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 5) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Νασιώκας Παναγιώτης, 8) Ξηρομερίτης Μάριος, 9) Παναγιώτου Ιωάννης, 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Τζατζάκης Φώτιος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Βούλγαρης Σωτήριος, Τερζούδης Χρήστος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ΠΔ 171/1987
4. Τη με αριθ. 789/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθ. 441/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθ. 661/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθ. 812/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
8. Τη με αριθ. 896/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
9. Τη με αριθ. 59/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
10. Τη με αριθμ. 435/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
11. Τη με αριθμ. 900/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 53342/06-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 191 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 789/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιήθηκαν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 900/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 245.458,60€ (197.950,48 + 47.508,12 ΦΠΑ)

Έκπτωση αναδόχου : 15,00%

Συμβατικό ποσό : 208.639,81€ (168.257,91 + 40.381,90 ΦΠΑ)
Τελική δαπάνη (με 1η ΣΣΕ) : 312.621,03€ (252.113,73 + 60.507,30 ΦΠΑ)

13. Το από 05-12-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 900/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 191 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»:

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος
2. Σκουμής Γεώργιος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
3. Δάλλας Βασίλειος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

- Παπαιωάννου Αστέριου Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Στέφανου Λιάπη Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου SOLIS A.E.

και προβήκαμε στην προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο SOLIS A.E. και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					ΔΗΜΟΣ :	ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
					ΕΡΓΟ :	ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ
					ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
					Τελική επιμέτρηση	
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Α.Τ. : AT 01					
	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης					
	kg	1.787,00	χίλια επτακόσια ογδόντα επτά			
2	Α.Τ. : AT 02					
	Αποξήλωση panels πολυουρεθάνης					
	m2	1.118,00	χίλια εκατόν δέκα οκτώ			

3	A.T. : AT 03	
	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	
	kg	31.382,00
	τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο	
4	A.T. : AT 04	
	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	
	m2	689,00
	εξακόσια ογδόντα εννέα	
5	A.T. : AT 05	
	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	
	kg	31.382,00
	τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο	
6	A.T. : AT 06	
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	
	m2	1.231,00
	χίλια διακόσια τριάντα ένα	
7	A.T. : AT 07	
	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	
	m2	344,00
	τριακόσια σαράντα τέσσερα	
8	A.T. : AT 08	
	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	
	kg	1.781,30
	χίλια επτακόσια ογδόντα ένα και τρία δέκατα	
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση	
	Εργασίες προϋπολογισμού	
	1 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
1	A.T. : AT 08-1	
	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	
	kg	724,667
	επτακόσια είκοσι τέσσερα και εξακόσια εξήντα επτά χιλιοστά	
2	A.T. : NT1.1-1	
	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	
	m2	1.118,00
	χίλια εκατόν δέκα οκτώ	

3	A.T. : NT1.2-1
	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική
	kg 1.000,00 χίλια

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64,ΛΑΡΙΣΑ	/...../.....	/...../.....
Ο ανάδοχος	Οι επιβλέποντες	Ο διευθύντης Τ.Υ.
SOLIS A.E. ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Ο προϋπολογισμός μελέτης έργου είναι 245.458,60€ (197.950,48 + 47.508,12 ΦΠΑ).
- Με την υπ' αριθμ. 789/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, το έργο ανατέθηκε στη SOLIS A.E. με προσφορά 208.639,81€ (168.257,91 + 40.381,90 ΦΠΑ), ήτοι με μέση έκπτωση 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων και ΦΠΑ.
- Στις 11/03/2021 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Με την υπ' αριθμ. 59/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις 24/04/2022
- Με την υπ' αριθμ. 435/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 312.621,03€ (252.113,73 + 60.507,30 ΦΠΑ) (συμπεριλαμβανομένης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Ποσοτική Παραλαβή: Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στην τελική επιμέτρηση που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα, και ότι οι ποσότητες που γράφονταν στην τελική επιμέτρηση, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.

Ποιοτική Παραλαβή: Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε, κατά το δυνατό, επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, παραλαμβάνει προσωρινά το έργο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 191 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» του Δήμου Λαρισαίων.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ
Β. ΔΑΛΛΑΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
SOLIS A.E.
Σ. ΛΙΑΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 05-12-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

