



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 333
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.45 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4834/08-04-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρρίσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ, 33) Τερζούδης Χρήστος και 34) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Παπαστεργίου Άγις και 3) Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Καλογιάννης, Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά και Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.1418/84
2. Το Π.Δ.609/85
3. Το Π.Δ.171/87
4. Τη με αριθμ πρωτ.4647/3-4-2009 εισήγηση και το από 3-4-2009 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» που εκτελέστηκε** με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν **890/2006** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 3606/18-03-09 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 500.000,00 €
Έκπτωση αναδόχου	: 10%
Συμβατικό ποσό	: 449.999,01 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 446.395,50 €
Έναρξη εργασιών	: 22/5/2007
Περαίωση εργασιών	: 20/11/2007

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 13./2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2009
 2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λάρισας
 3. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Δήμου Λάρισας
- οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3606/18-3-09 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΧΥΤΑ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο του έργου Αδάμου Μαρία και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
μετά της μεταφοράς | 2873,69 M3 |
| 2) Πλήρη κατασκευή υπόβασης
με αργό υλικό της ΠΤΠΟ-155 | 6441,77 M3 |
| 3) Πλήρη κατασκευή βάσης με αργό υλικό της ΠΤΠΟ-155(3 Α) | 22.741,19 M2 |
| 4) Ασφαλτική προεπάλειψη | 20.979,66 M2 |

5) Πλήρη κατασκευή ασφαλτοτάπητα της
ΠΤΠ Α – 260 **20.979,66 Μ2**

6) Πλήρη κατασκευή ασφαλτοτάπητα της
ΠΤΠΟ-265 πάχους 5 εκ. **20.692,40 Μ3**

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 890/06 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 500.000,00 (με ΦΠΑ). Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 890/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 06-03-07, και ανάδοχος του έργου η τεχνική εταιρεία: ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ με προσφορά 449.999,01 € (έκπτωση 10%)

2. Με την υπ' αριθμ. **303/2007** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 22/5/07 υπογράφηκε η σύμβαση.

3. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε
Ο 1^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 430.483,36 € και
Ο 2^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 446.395,50 €

βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των **446.395,50 €**
βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.

5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών στις 20/11/07.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 20/11/2007 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 3/4/09
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΠ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Κατασκευή οδού προς ΧΥΤΑ»**, όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ