



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 336**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου Λασοχωρίου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 60752/11-06-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μητσιός Αθανάσιος, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκέρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ και 38) Τσιαούσης Κων/νος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Καραμπάτσας Κων/νος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία και 7) Φακίς Γεώργιος, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Πακάκης Γεώργιος..

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπατζηλιώτης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου Δασοχωρίου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Ν.1418/84
4. Το Ν.2229/94
5. Το Ν.3463/06
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την με αριθμ. πρωτ. 51398/29-5-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» που εκτελέστηκε με δημοπρασία βάσει της υπ' αριθμόν 56/2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γιάννουλης.

Η οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 8027/79515/22-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας. Σύμφωνα με το Π.Δ.609/85 και το Π.Δ.171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώθηκε με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός: πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης: 79.495,65 + ΦΠΑ= 94.600,00 Ευρώ

Έκπτωση αναδόχου: 19 %

Συμβατικό ποσό: 64.391,48 Ευρώ

Τελική δαπάνη εργασιών: 75.991,83 + ΦΠΑ =90.430,28 Ευρώ

Έναρξη εργασιών: 3 /07/2006

Περάτωση εργασιών: 3 /11/2006

9. Το από 28-5-2013 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου Δασοχωρίου».

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου Δασοχωρίου», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω

.....

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σήμερα Τρίτη 28/05/2013 οι:

- α. Οικονόμου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων  
β. Πατσιούρας Αθανάσιος, Τοπ. Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων,  
γ. Ξάνθου Αγλαΐα, Μηχανικός ΤΕ ΤΥΔΚ,  
δ. ....

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 8027/79515/22-5-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

- α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,  
β. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,  
γ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Στις 14/11/2006  
δ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,  
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

**π α ρ α λ ά β α μ ε**




οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α.Α.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
					ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, ύψους 9,00 m	τεμ	48,00	48,00	Σαράντα οκτώ
2	2	2 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na, υψηλής πίεσης, ισχύος 250 W	τεμ	48,00	48,00	Σαράντα οκτώ
3	3	3 Πίλαρ ηλεκτροδότησης, μέχρι οκτώ αναχωρήσεων	τεμ	3,00	3,00	Τρία

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Για το έργο συντάχθηκε η 14/06 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. με προϋπολογισμό:  
για εργασίες 79.495,65 ευρώ  
για Φ.Π.Α. 15.104,17 ευρώ  
δηλαδή συνολικά 94.600,00 ευρώ
2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον Πετρίκη Αλέξανδρο με την 56/06 απόφαση του Δ.Σ. με έκπτωση 19% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 64.391,48 ευρώ.
3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 3/7/2006 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές μέρες και χορηγήθηκε συνολική παράταση 30 ημερολογιακές μέρες. Το έργο τελείωσε την 3/11/2006 δηλαδή εμπρόθεσμα.
4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά ο 1ος Α.Π. και 1η Σ.Σ. και το ...ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:  
για εργασίες σε 75.991,83 ευρώ  
για Φ.Π.Α. σε 14.438,45 ευρώ  
δηλαδή συνολικά 90.430,28 ευρώ
6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.


Η  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α.   
β.   
γ. 

Ο  
ΠΑΡΑΔΟΥΣ

  
Στυλιανού Ζωή

Ο  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

  
Πετρίκης Αλέξανδρος