



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές».

Στη Λάρισα, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64709/13-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καραβάνα Ιωάννα, 20) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 21) Κέλλας Αχιλλέας, 22) Κουρδής Αναστάσιος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 26) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μητροδήμος Βασίλειος, 29) Μπασδέκη Νικολέττα, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 33) Παπαλέξης Ευάγγελος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρετσιάνης Θωμάς, 36) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τολίκας Μιχαήλ, 41) Τσακίρης Μιχαήλ 42) Τσουμάνης Ελευθέριος και 43) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές», και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 63245/05-12-2024 αίτηση του οικονομικού Φορέα BERMION Α.Τ.Ε.Ε.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 64395/11-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.574.184,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%) εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο “Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ – Φ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΜΕΤΡΟΝ” για την αρχιτεκτονική μελέτη και από το μελετητικό γραφείο “ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.” για την μελέτη των Η-Μ εγκαταστάσεων.

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ’ αρ. 411/08-06-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου, με τροποποίηση της υπ’ αρ. 190/11-04-2017 Α.Δ.Σ.
2. Υπ’ αρ. 307/26-06-2017 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
3. Υπ’ αρ. 422/03-08-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “*BERMION ATEE*”
4. Υπ’ αρ. 496/14-09-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση “*BERMION ATEE*”
5. Την 387/2017 θετική Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
6. Στις 12-12-2017 με Α.Π. 84693 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 1.637.806,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)
7. Υπ’ αρ. 413/29-05-2018 Α.Ο.Ε.: έγκριση σύστασης υπεργολαβίας της “*ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.*” από την “*BERMION ATEE*”
8. Υπ’ αρ. 552/10-07-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 17-09-2018 στις 11-02-2019.
9. Υπ’ αρ. 991/18-12-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά εκατόν σαράντα επτά (175) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 11-02-2019 στις 05-08-2019.
10. Υπ’ αρ. 478/09-07-2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 05-08-2019 στις 31-01-2020.
11. Υπ’ αρ. 688/19-12-2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 31-01-2020 στις 30-09-2020.
12. Υπ’ αρ. 423/17-07-2020 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2020 στις 29-12-2020.
13. Υπ’ αρ. 795/22-12-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “*ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ*”, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 29-12-2020 στις 28-04-2021.

14. Υπ' αρ. 296/13-05-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά τριακόσιες επτά (307) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 28-04-2021 στην 01-03-2022.

15. Υπ' αρ. 140/10-03-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά διακόσιες δέκα τέσσερις (214) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από την 01-03-2022 στις 30-09-2022.

16. Υπ' αρ. 501/21-07-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2022 στις 30-09-2023.

17. Η υπογραφείσα με αρ. πρ. 15081/29-03-2023 σύμβαση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με την μελετητική εταιρεία “Αναστάσιος Μαντέλος - Ανθή Τσιτσά και συνεργάτες Ε.Ε.” με δ.τ. ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.

18. Η υπογραφείσα με αρ. πρ. 30726/20-06-2023 σύμβαση των υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με τον μελετητή κ. Κωνσταντίνο Σκουμπέλο

19. Υπ' αρ. 460/05-09-2023 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2023 στις 30-09-2024.

20. Υπ' αρ. 259/30-05-2023 Α.Δ.Σ. και υπ' αρ. 657/14-11-2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί “έγκρισης 2ου Α.Π.Ε./Ιου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης”. Λόγω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2024 στις 28-12-2024.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διευκρινίζουμε ότι:

- όπου στο κείμενο του παρόντος αναγράφεται Α' φάση, αφορά την εκτέλεση του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου Λαρισαίων)
- όπου στο κείμενο του παρόντος αναγράφεται Β' φάση, αφορά την εκτέλεση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ” (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Σύμφωνα με το σχετικό 1 του τίτλου, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στις 12-12-2017 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (Α' φάση). Στις 08/04/2021 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” (Β' φάση) που αποτελεί συνέχεια και συνέργεια της εργολαβίας “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (Α' φάση).

Αναλυτικότερα:

Κατά την εκτέλεση του έργου της Β' φάσης διαπιστώθηκε ότι η ροή των εργασιών αυτής, επηρεάζει την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών της Α' φάσης.

Οι μελέτες, οι οποίες αφορούν την στατική μελέτη του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης των ξύλινων ακουστικών πανέλων και τον σχεδιασμό της ξύλινης ακουστικής επένδυσης (εργασίες

της Β' φάσης / σχετικά παρ. Α.17 και Α.18 του παρόντος εγγράφου) εκπονήθηκαν από τους μελετητές Α. Μαντέλο και Κ. Σκρουμπέλο, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία στις 22-09-2024, κατόπιν των:

- Της διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (3η παράταση) του 1ου υποέργου “«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»”, της ομότιτλης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5023623, έως τις 22-05-2025, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” (έγγραφο με αρ.πρ.: 3553/07-06-2024 / συνημμένο έγγραφο 17), και
- της υπ' αρ. 528/19-06-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (παρ. Β.11.α.β.γ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την παρ. Α.20 του παρόντος εγγράφου η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2024 στις 28-12-2024.

Η εμπρόθεσμη υποβολή και παραλαβή των μελετών από την Υπηρεσία στις 22-09-2024, όπως αναφέραμε ανωτέρω, δεν επέτρεψε χρονικά και κατασκευαστικά την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών οι οποίες αφορούν το έργο “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (Α' φάση):

Για την υλοποίηση των εν λόγω μελετών, οι οποίες αφορούν στην αίθουσα θεατών, ως πρώτη εργασία είναι η εγκατάσταση των βαρέως τύπου σωληνωτών σταθερών ικριωμάτων, καθώς και των κινητών ανηρτημένων δαπέδων εργασίας (φορεία). Τα ικριώματα, αφενός μεν θα παραλάβουν το αυξημένο φορτίο από την απόθεση, προς ανάρτηση, των βαρέων στοιχείων του μεταλλικού σκελετού και της ξύλινης ακουστικής επένδυσης, αφετέρου δε θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση και την τελική κατασκευή της επένδυσης της αίθουσας θεατών. Η προσέγγιση των μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων της ακουστικής επένδυσης της αίθουσας θα γίνει από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου μέσω της σκηνής.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης της αίθουσας θεατών θα γίνει η σταδιακή απομάκρυνση όλων των ικριωμάτων, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες:

Η τοποθέτηση των καλωδιώσεων με τα αντίστοιχα τερματικά (ηχεία, κονσόλες κλπ.), η διέλευση των αεραγωγών ψύξη-θέρμανση κάτω από τα καθίσματα των θεατών, η ολοκλήρωση του συστήματος sprinkler που αφορά την σκηνή, οι εργασίες για την τελική στρώση του ξύλινου δαπέδου της σκηνής και της αίθουσας θεατών η μή ολοκλήρωση του οποίου συμπαράσχει επίσης την μή τοποθέτηση των ξύλινων / πυράντοχων / ηχομονωτικών θυρών της αίθουσας που οδηγούν προς τα φουαγιέ. Επίσης λοιπά τελειώματα όπως χρωματισμοί, εξοπλισμός, δοκιμές κλπ.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτηθεί:

Ένας (1) μήνας για την οργάνωση του εργοταξίου που θα αναλάβει, τον συντονισμό και την αλληλουχία των εργασιών για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης σε συνδιασμό με την τοποθέτηση των ακουστικών πανέλων.

Δέκα (10) μήνες για την κοπή, την συναρμολόγηση και την πλήρη τοποθέτηση προς χρήση του πολυσύνθετου, πλήρους ασυμμετρίας μεταλλικού σκελετού δικτυώματος και της ξύλινης κυματοειδούς και ανισοεπίπεδης ακουστικής επένδυσης. Η απομάκρυνση όλων των ικριωμάτων. Η εν λόγω εργασία χαρακτηρίζεται εξειδικευμένη.

Ένας (1) μήνας για την εκτέλεση και τοποθέτηση εξοπλισμού, τελειωμάτων, δοκιμών και λοιπών εργασιών.

Επομένως για την ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτηθεί συνολικός χρόνος δώδεκα (12) μηνών ήτοι 365 ημερολογιακές ημέρες. Η περαίωση του έργου να μετατεθεί από τις 28-12-2024 στις 28-12-2025.

Σύμφωνα με:

την υπ' αρ. πρ. 63245/05-12-2024 συνημμένη αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» με θέμα: “Παράταση προθεσμίας έργου”, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου να μετατεθεί από τις 28-12-

2024 στις 28-12-2025.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 7,8α,9 και 10 του Ν.4412/2016

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (Α΄ φάση), κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου να μετατεθεί από τις 28-12-2024 στις 28-12-2025.

5. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη Παναγιώτη, και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσκήνιο Πολιτισμού-Υποδομές» (Α΄ φάση), κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επομένως, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 28-12-2024 στις 28-12-2025, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**