



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 453
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι».

Στην Λάρισα σήμερα την 11 Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7870/5-6-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρρίσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρίστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κουρσούμη Ροδόπη και 4) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ.609/85
3. Το Π.Δ.171/87
4. Την με αριθμ πρωτ.7364/28-05-2009 εισήγηση και το με αριθμ.7053/22-05-2009 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι» της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήματος Μελετών, Έργων & Προμηθειών, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΧΥΤΑ Λάρισας – Στεγανοποιητική Κάλυψη Κυψέλης Ι », συγχρηματοδοτούμενου από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα, βάσει της υπ' αριθμ. 117/ 17-2-2005 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3745/ 4-3-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή διενεργήθηκε από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1351/ 29-01-2007 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει, όπως φαίνεται και στο συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87, η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007.
2. ΛΑΧΑΝΑΣ Αντώνιος Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λάρισας.
3. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λάρισας.

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1351/ 29-01-2007 απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία "ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε." και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤ. ΕΓΚΕΚΡ.	ΠΠΑΕ					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.	
					1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο	5 ^ο	ΑΡΙΘΜ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Κτασκευή στρώση εξομάλυνσης	1	m ³	4.878,00	4.878,00					4.878,00	Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ
2	Εκσκαφή – μεταφορά απορριμμάτων	2	m ³	1.138,00	706,92	416,63			14,45	1.138,00	Χίλια εκατόν τριάντα οκτώ
3	Κατασκευή στρώσης βιοαερίου και στραγγισμάτων	3	m ³	7.967,00	706,92	6.959,63			300,45	7.967,00	Επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά
4	Γεώφασμα προστασίας 340gr/m ²	4	m ²	25.260,00			20.208,00		5.052,00	25.260,00	Εικοσι πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα
5	Κατασκευή στεγανοποιητικού καλύματος ανάντη αναγλύφου Κυψέλης Ι	5	m ³	14.890,00			7.445,00	7.445,00		14.890,00	Δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα
6	Προμήθεια και απόθεση σε δανειοθάλαμο υλικών στεγανοποιητικού καλύματος ανάντη αναγλύφου Κυψέλης Ι.	6	m ³	3.000,00					3.000,00	3.000,00	Τρεις χιλιάδες
7	Κατασκευή στεγανοποιητικού καλύματος κατάντη πρανούς Κυψέλης Ι	7	m ³	2.230,00					1.026,60	1.026,60	Χίλια είκοσι έξι και εξήντα εκατοστά
8	Προμήθεια και απόθεση σε δανειοθάλαμο υλικών στεγανοποιητικού καλύματος κατάντη πρανούς Κυψέλης Ι.	8	m ³	4.670,00					4.670,00	4.670,00	Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα
9	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών δικτύου στραγγισμάτων Φ110, Φ90, Φ75, Φ63	9	m	867,00		390,50			476,50	867,00	Οκτακόσια εξήντα επτά
10	Προμήθεια και τοποθέτηση δικλείδων και Φρεάτια δικλείδων δικτύου στραγγισμάτων	10	Τεμ.	11,00					11,00	11,00	Έντεκα
11	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών δικτύου βιοαερίου	11	m	1.666,00	1.178,20				487,80	1.666,00	Χίλια εξακόσια εξήντα έξι
12	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνων προστασίας D200	12	m	548,00					548,00	548,00	Πεντακόσια σαράντα οκτώ

- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 117/17-2-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3745/4-3-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει προϋπολογισμό 897.874 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.
- Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα.
- Το έργο δημοπρατήθηκε την 30-6-2005
- Με την υπ' αριθμ. 1048/ 9-11-2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθ. πρωτ. 20100/23-11-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με την κατ' αποκοπή προσφορά της 903.210,02ευρώ (για την πλήρη μελέτη και κατασκευή, κ.λ.π.). Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες απρόβλεπτων, αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α. και την 23-12-2005 υπογράφηκε η σύμβαση εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος.
- Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν, φθάνει το ποσό των 791.033,03 ευρώ με Φ.Π.Α. βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στη σύμβαση, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την συμβατική μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

Α) Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την ίδια επιτροπή παραλαβής την 2-03-2007, ημέρα προσωρινής παραλαβής του έργου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 361/29-3-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Β) το γεγονός ότι από την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών την 23-11-2006 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συντήρησης.

Προτείνει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Εταιρεία.

ΛΑΡΙΣΣΑ 22/5/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σπυρίδων
2. ΛΑΧΑΝΑΣ Αντώνιος
3. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σπυριδούλα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

ΚΥΡΑΜΑΣ Γεώργιος
Χημικός Μηχ/κός

**Για την ανάδοχο Εταιρεία
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος**

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Απόστολος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι, όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA