



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 460
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές».

Στη Λάρισα, σήμερα 05η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43564/01-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιάρας Δημήτριος και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Παναγιώτου Ιωάννης, 6) Παπαδούλης Γεώργιος και 7) Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Απρίλη Αγορίτσα και Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 37903/28-07-2023 αίτηση του οικονομικού Φορέα BERMION Α.Τ.Ε.Ε.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 42981/30-08-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Σχετικό: 1. Υπ' αριθμ. 37903/28-07-2023 αίτηση της BERMION Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» με θέμα: “Παράταση προθεσμίας έργου”

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.574.184,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%) εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο “Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ – Φ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΜΕΤΡΟΝ” για την αρχιτεκτονική μελέτη και από το μελετητικό γραφείο “ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.” για την μελέτη των Η-Μ εγκαταστάσεων.

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ’ αρ. 411/08-06-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου, με τροποποίηση της υπ’ αρ. 190/11-04-2017 Α.Δ.Σ.
2. Υπ’ αρ. 307/26-06-2017 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
3. Υπ’ αρ. 422/03-08-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “BERMION ΑΤΕΕ”
4. Υπ’ αρ. 496/14-09-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση “BERMION ΑΤΕΕ”
5. Την 387/2017 θετική Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
6. Στις 12-12-2017 με Α.Π. 84693 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 1.637.806,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)
7. Υπ’ αρ. 413/29-05-2018 Α.Ο.Ε.: έγκριση σύστασης υπεργολαβίας της “ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” από την “BERMION ΑΤΕΕ”
8. Υπ’ αρ. 552/10-07-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 17-09-2018 στις 11-02-2019.
9. Υπ’ αρ. 991/18-12-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά εκατόν σαράντα επτά (175) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 11-02-2019 στις 05-08-2019.
10. Υπ’ αρ. 478/09-07-2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 05-08-2019 στις 31-01-2020.
11. Υπ’ αρ. 688/19-12-2019 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 31-01-2020 στις 30-09-2020.
12. Υπ’ αρ. 423/17-07-2020 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου

“ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2020 στις 29-12-2020.

13. Υπ’ αρ. 795/22-12-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 29-12-2020 στις 28-04-2021.

14. Υπ’ αρ. 296/13-05-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά τριακόσιες επτά (307) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 28-04-2021 στην 01-03-2022.

15. Υπ’ αρ. 140/10-03-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά διακόσιες δέκα τέσσερις (214) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από την 01-03-2022 στις 30-09-2022.

16. Υπ’ αρ. 501/21-07-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 30-09-2022 στις 30-09-2023.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διευκρινίζουμε ότι:

- όπου στο κείμενο του παρόντος αναγράφεται Α΄ φάση, αφορά την εκτέλεση του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου Λαρισαίων)
- όπου στο κείμενο του παρόντος αναγράφεται Β΄ φάση, αφορά την εκτέλεση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Σύμφωνα με το σχετικό 1 του τίτλου, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στις 12-12-2017 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (Α΄ φάση). Στις 08/04/2021 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” (Β΄ φάση) που αποτελεί συνέχεια της εργολαβίας “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” (Α΄ φάση).

Αναλυτικότερα:

Στις 10-05-2023 η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε., οποίος περιλαμβάνει:

Α. αυξομειώσεις ποσοτήτων,

Β. αυξήσεις ποσοτήτων των αρχικών κονδυλίων λόγω της σύνταξης νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), και

Γ. την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Σύμφωνα με το άρθρο 132 και το άρθρο 156 του Ν.4412/2016:

Με την πρόοδο των εργασιών και την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης, διαπιστώθηκε ότι οι προτεινόμενες εργασίες καθίστανται αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου, την αρτιότητα και την λειτουργικότητα αυτού:

- Οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των οικοδομικών και των Η/Μ εργασιών προέκυψαν από προμετρήσεις των αντιστοίχων εργασιών και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.
- Οι προτεινόμενες νέες τιμές (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των αντιστοίχων οικοδομικών εργασιών δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατέστησαν όμως αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έλαβε τις κάτωθι εγκρίσεις:

1. Το Πρακτικό 1ο/19-05-2023 / Απόφαση 1 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί θετικής γνωμοδότησης, υπέρ της έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ”

2. Την υπ'αρ. 259/ 30-05-2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. / 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ"

Πριν από την εκ μέρους των Ο.Τ.Α. σύναψη οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης έργου διενεργείται υποχρεωτικά, έλεγχος νομιμότητας από το καθ' ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 324 του Ν.4700/2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε: "...Σε προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται οι τροποποιήσεις των συμβάσεων των παρ. 1 έως και 4 όταν η αρχική σύμβαση υποβλήθηκε σε έλεγχο εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης".

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, με το με αρ.πρ. 30491/19-06-2023 έγγραφό της, απέστειλε για προσυμβατικό έλεγχο την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην παρούσα φάση το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το με αρ.πρ. 37874/20-07-2023 έγγραφό του, ζήτησε συμπληρωματικές διευκρινίσεις που αφορούν την Υπηρεσία και την Αναθέτουσα Αρχή. Μεταξύ αυτών "Τυχόν έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου πέραν τις 30-09-2023".

Σε θετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - οι οποίες αφορούν υπερσυμβατικές ποσότητες, νέες εργασίες και εξειδικευμένα υλικά που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου - απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος για την εκτέλεση του έργου, από την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Οι εν λόγω εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί από τον ανάδοχο καθόσον η Υπηρεσία δεν χρησιμοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 "Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες".

Ο συνολικός χρόνος, σύμφωνα με το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ορίζεται σε (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση του έργου της Β' φάσης διαπιστώθηκε ότι η ροή των εργασιών αυτής επηρεάζει την συνέχιση και ολοκλήρωση εργασιών της Α' φάσης:

Αν δεν ολοκληρωθούν και απομακρυνθούν τα ικριώματα της Α' φάσης (περιλαμβάνονται στην Α' φάση και στον 2ο Α.Π.Ε.) από την αίθουσα θεατών δεν μπορούν να τοποθετηθούν, ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης των ακουστικών επενδύσεων οροφής και πλαγιοκάλυψης, το ξύλινο δάπεδο και ο Η/Μ εξοπλισμός (καλώδια κλπ) κάτω από τα καθίσματα των θεατών. Σύμφωνα με το mail του συμβούλου μελετητή κ. Κ. Σκρουμπέλο στις 19-07-2023, όσον αφορά τις μελέτες (αρχιτεκτονικά και στατικά) των ακουστικών επενδύσεων οροφής και πλαγιοκάλυψης της αίθουσας θεατών, η υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης θα σταλεί στις 15-09-2023, ενώ η υποβολή της στατικής μελέτης περίπου στις 15-10-2023. Για την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών θα απαιτηθεί τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες. Συνυπολογίζοντας και χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών για την ολοκλήρωση ορισμένων από τις υπολειπόμενες εργασίες της Α' Φάσης που προκύπτουν από την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Α' Φάσης του έργου μετατίθεται για τις 30-09-2024.

Αν δεν κατασκευασθούν οι υποδομές στην παρούσα φάση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και δαπανηρό να γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στο διάστημα που θα εκτελεστούν οι εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα εκτελούνται και οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ".

Σύμφωνα με:

την υπ'αρ. πρ. 37903/28-07-2023 συνημμένη αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» με θέμα: "Παράταση προθεσμίας έργου", ζητείται "παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου να μετατεθεί από τις 30-09-2023 στις 30-09-2024.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (Α΄ φάση), κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου να μετατεθεί από τις 30-09-2023 στις 30-09-2024.

5. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσκήνιο Πολιτισμού-Υποδομές» (Α΄ φάση), κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επομένως, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 30-09-2023 στις 30-09-2024, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA