



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 478
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές».

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30384/05-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος, 12) Τσακίρης Μιχαήλ, 13) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 29505/01-07-2019 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 29752/02-07-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων & Τμήμα Η-μ Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικό: Υπ' αριθμ. 29505/01-07-2019 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.574.184,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%) εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο “Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ – Φ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΜΕΤΡΟΝ” για την αρχιτεκτονική μελέτη και από το μελετητικό γραφείο “ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.” για την μελέτες των Η-Μ εγκαταστάσεων.

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20-07-2017. Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 411/08-06-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου, με τροποποίηση της υπ' αρ. 190/11-04-2017 Α.Δ.Σ.
2. Υπ' αρ. 307/26-06-2017 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
3. Υπ' αρ. 422/03-08-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”
4. Υπ' αρ. 496/14-09-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”
5. Την 387/2017 θετική Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
6. Στις 12-12-2017 με Α.Π. 84693 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 1.637.806,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)
7. Υπ' αρ. 413/29-05-2018 Α.Ο.Ε.: έγκριση σύστασης υπεργολαβίας της “ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” από την “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”
8. Υπ' αρ. 552/10-07-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” , κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 17-09-2018 στις 11-02-2019.
9. Υπ' αρ. 991/18-12-2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ” , κατά εκατόν σαράντα επτά (175) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 11-02-2019 στις 05-08-2019.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. 29505/01-07-2019 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ», ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου -του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 05-08-2019- κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες για την κατασκευή των μεταλλικών στοιχείων της σκηνής έπρεπε να ξεκινήσουν στις 13/02/2019 και να ολοκληρωθούν στις 18/06/2019 ήτοι εκατόν είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες.

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του έργου από πλευράς κατασκευής, κρίθηκε απαραίτητη η ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό, για να επικαιροποιήσει τις αρχικές στατικές προδιαγραφές του θεάτρου, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, να δώσει λύσεις σε κατασκευαστικές αστοχίες της Α' φάσης που επηρεάζουν τη σημερινή κατάσταση, προσαρμόζοντας

τις λύσεις και αξιοποιώντας την εμπειρία του σε ειδικά κτίρια όπως και το «Προσκήνιο Πολιτισμού». Συγκεκριμένα πρέπει να εκτελεσθούν ειδικοί υπολογισμοί μεταλλικών κατασκευών και να διερευνηθεί ο τρόπος και οι θέσεις στήριξης τους στον υπάρχοντα φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά από έλεγχο του σκυροδέματος και εντοπισμό της θέσης των οπλισμών του. Οι μεταλλικές κατασκευές αφορούν στην κατασκευή του Κλιμακοστασίου ΚΛ.02, του Κλιμακοστασίου ΚΛ.03, των θέσεων της πλατείας, των θέσεων του εξώστη και των έργων σκηνής.

Στις 21/02/2019 ο μελετητής υπέβαλε την στατική επίλυση του Κλιμακοστασίου ΚΛ.02 και των θέσεων του εξώστη, η οποία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9030/22-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο. Στις 26/02/2019 ο μελετητής υπέβαλε την στατική επίλυση των θέσεων της πλατείας, η οποία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9802/27-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο. Στις 03/04/2019 ο μελετητής υπέβαλε την στατική επίλυση του Κλιμακοστασίου ΚΛ.03, η οποία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16287/04-04-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο. Έκτοτε εκκρεμεί, εκ μέρους του μελετητή, η υποβολή της στατικής επίλυσης των έργων σκηνής και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των μεταλλικών στοιχείων της σκηνής εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Συνεπώς, ζητείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μεταλλικών κατασκευών, των οποίων οι μελέτες έχουν ήδη παραδοθεί στον ανάδοχο, καθώς επίσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη μελέτη και υποβολή της στατικής επίλυσης των έργων σκηνής όπως και του χρόνου που θα χρειαστεί για την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 05-08-2019 στις 31-01-2020.

Συνημμένο:

Αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. με Α.Π. 29505/01-07-2019

4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 05-08-2019 στις 31-01-2020.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ