



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 479
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 3 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9659/27-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κόκκαλης Βασίλειος 8) Κουρσούμη Ροδόπη, 9) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 10) Κυπαρίσσης Θωμάς, 11) Κυριτσάκας Βάϊος, 12) Λάτσιος Ιωάννης, 13) Λέτσιος Κλεάνθης, 14) Λυτροκάπης Χρήστος, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρήστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλογιάννης Απόστολος, 5) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 6) Κουραμάς Δημήτριος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Ξηρομερίτης Μάριος και 9) Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ » και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.1418/84
2. Τον Ν.3463/06
3. Το Π.Δ.609/85
4. Το Π.Δ.171/87
5. Την με αριθμ πρωτ.9273/20-6-08 εισήγηση και το από 20-6-2008 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Τεχνικών τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου :

" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ "

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 634 / 29-09-2005 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17434 / 02-10-2005 έγκριση Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7853 / 05-06-2008 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης	:	89.267,36 €
Ποσό σύμβασης	:	59.809,14 €
Έκπτωση	:	33,00 %
Ημερ. Περάτωσης έργου	:	30 / 04 / 2006
Τελικό κόστος	:	55.250,00 €

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 4/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2008,
2. Μιχάλη Αμαλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων,
3. Καλογήρου Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 7853 / 05-06-2008 απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ "

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 Γενικές Εκσκαφές

Από Σκαρίφημα 1: $V = 8,65 * 8,50 * 0,90 = 66,17 \text{ m}^3$

Σύνολο: **66.17 m3**

2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Από Σκαρίφηματα 1 & 2: $V = 66,17 - (3,10 + 13,62) = 49,45 \text{ m}^3$

Σύνολο: **49.45 m3**

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Θεμελίωση κτηρίου (Από Σκαρίφημα 2): $V = [(6,95 + 6,77) * 2 * 0,90 + 6,05 * 1,05] = 3,10 \text{ m}^3$

Τσιμεντόπλακες (Από Σκαρίφημα 4): $V = [(10,40 + 7,20 + 7,20) * 1,60 + 10,40 * 2,00] * 0,10 = 6,05 \text{ m}^3$

Σύνολο: **9.15 m3**

4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Θεμελίωση κτηρίου (Από Σκαρίφημα 2 & 2α): $V = (6,95 + 6,77) * 2 + (0,40 * 0,70 + 0,40 * 0,25) + 6,25 * 0,40 * 0,85 + 6,70 * 0,40 * 0,40 = 13,62 \text{ m}^3$

Σύνολο: **13.62 m3**

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λεία κατηγορίας S220

Τσιμεντόπλακες (Από Σκαρίφημα 4): $[(10,40 + 7,20 + 7,20) * 1,60 + 10,40 * 2,00] * 14 * 0,395(\Phi 8) = 334,45 \text{ kgr}$

Σύνολο: **334.45 kgr**

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S500s

Θεμελίωση κτηρίου (Από Σκαρίφηματα 2 & 2α & 2β): $6,70 * 8 * 1,208(\Phi 14) + 6,70 * 8 * 0,888(\Phi 12) + 0,95 * 68 * 0,888(\Phi 12) + 2,20 * 68 * 0,395(\Phi 8) + (6,77 + 6,95) * 2 * 8 * 1,208(\Phi 14) + (6,77 + 6,95) * 2 * 8 * 0,888(\Phi 12) + 0,80 * 276 * 0,888(\Phi 12) + 1,76 * 276 * 0,395(\Phi 8) = 1.076,86 \text{ kgr}$

Σύνολο: **1.076.86 kgr**

7 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Θεμελίωση κτηρίου (Από Σκαρίφημα 3): $E = [(7,50 + 7,65) * 2 + 2,59 * 4 + 6,25 * 4 + (7,20 + 7,04) * 2 + 3,04 * 4 + 6,70 * 4] * 0,40 = 53,24 \text{ m}^2$

Σύνολο: **53.24 m2**

8 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου

Τσιμεντόπλακες (Από Σκαρίφημα 4): $E = (10,40 + 7,20 + 7,20) * 1,60 + 10,40 * 2,00 = 60,48 \text{ m}^2$

Σύνολο: **60.48 m2**

9 Πλήρης κατασκευή κτηρίου με τη μέθοδο βαριάς προκατασκευής (κατ' αποκοπήν)

1 TEM

Σύνολο: **1.00 TEM**

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Εγκαταστάσεις ύδρευσης

1 TEM

Σύνολο: **1.00 TEM**

2 Εγκαταστάσεις αποχέτευσης

1 TEM

Σύνολο: **1.00 TEM**

3 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

1 TEM

4 Εγκατάσταση θερμοσιφώνων

1 TEM

Σύνολο: 1.00 TEM

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

1 Στέγη Ξύλινη, για επιστέγασση με γαλλικά κεραμίδια, ανοίγματος 6,01 έως 12,00m (52.66.02)

(Από Σκαρίφημα 5): $E=7,20*7,20=51,84 \text{ m}^2$

Σύνολο: 51.84 m²

2 Επίστρωση σπλή με ασφαλτόπανο (79.09)

(Από Σκαρίφημα 5): $E=7,20*7,20=51,84 \text{ m}^2$

Κλίση στέγης 20%: $E=51,84*20,00\%=10,37 \text{ m}^2$

Επικάλυψη ασφαλτόπανου 10%: $E=(51,84+10,37)*10,00\%=6,22 \text{ m}^2$

Σύνολο: 68.43 m²

3 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης (79.45)

(Από Σκαρίφημα 5): $E=7,20*7,20=51,84 \text{ m}^2$

Σύνολο: 51.84 m²

4 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (72.11)

(Από Σκαρίφημα 5): $E=7,20*7,20=51,84 \text{ m}^2$

Σύνολο: 51.84 m²

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 89.267,36 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 634 / 29-09-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 951 / 13 – 10 - 2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, κήρυξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ ΠΛΟΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΧΑΪΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ η οποία προσέφερε έκπτωση 33,00% και την 30 / 01 / 2006 υπογράφηκε η σύμβαση.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 30 / 01 / 2006.
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε:
ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 59.809,14 € (50.259,78 + 9.549,36 Φ.Π.Α. 19%).
5. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 55.250,00 € (46.428,57 + 8.821,42 Φ.Π.Α. 19%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 30 / 04 / 2006 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 20 / 06 / 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων

Τσιάρας Μιχαήλ

2. Μιχάλη Αμαλία

3. Καλογήρου Βασιλική

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ**», όπως παραπάνω αναφέρεται.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA