



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 527**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο αθλητικού κέντρου Ν. Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων».**

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10027/10-7-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λέτσιος Κλεάνθης, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρήστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Κουρσούμη Ροδόπη, 5) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Λάτσιος Ιωάννης, 8) Λυτροκάπης Χρήστος και 9) Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημ. Γεωργάκης και Ελένη Γκολφινόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανοικτό κολυμβητήριο αθλητικού κέντρου Ν. Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 410/95
8. Την με αρ. πρωτ. 9884/8.7.09 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την σύμβαση, το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και βάσει της υπ' αριθμόν 1020/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η επανέναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 11-10-2007 με χρόνο περαίωσης του έργου στις 08-03-2009.

Με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1153/29-01-08 έγγραφο η Κ/Ε «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» ανάδοχος του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» δηλώνει διακοπή εργασιών λόγω μη αποπληρωμής των 6<sup>ου</sup>, 7<sup>ου</sup>, 8<sup>ου</sup>, 9<sup>ου</sup> και 10<sup>ου</sup> λογαριασμών και λόγω αναμονής της κύρωσης της πράξης εφαρμογής (σύμφωνα με το υπ' αριθμ.15849/06-11-2008 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων), καθώς επίσης και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτηθεί για να εκλείψουν οι ως άνω λόγοι της διακοπής.

Με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 8740/22-06-09 έγγραφο της Υπηρεσίας, καλείται ο ανάδοχος για επανέναρξη των εργασιών επειδή έχουν εκλείψει οι λόγοι της προσωρινής διακοπής, η οποία ανέρχεται σε 510 ημερολογιακές ημέρες.

Ως εκ τούτου ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 510 ημερολογιακές ημέρες, όσο ακριβώς διήρκεσε η διακοπή των εργασιών με έναρξη αυτού στις 22-06-09 και λήξη στις 07-09-2010.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85

### **Εισηγούμαστε**

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πεντακόσιες δέκα (510) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται από τις 08-03-2009 στις 07-09-2010 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 510 ημερολογιακές ημέρες, όσο ακριβώς διήρκεσε η διακοπή των εργασιών με έναρξη αυτού στις 22-06-09 και λήξη στις 07-09-2010.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA