



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 553
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».

Στη Λάρισα, σήμερα 10^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24162/06-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 14) Σάπκας Παναγιώτης, 15) Σουρλαντζής Απόστολος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσακίρης Μιχαήλ και 19) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, και Διαμάντος Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αρ. 249/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τη με αριθμ. 267/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθμ. 430/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός Όρων Διακήρυξης για το Δημοτικό Έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
6. Τη με αριθμ. 542/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Δημόσια Κλήρωση του Διαγωνισμού για το Δημοτικό έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 685/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
8. Τη με αριθμ. 41/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. 273/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
10. Τη με αριθμ. 517/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 23935/04-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **267/2015** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **572/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 299.997,26 € (με ΦΠΑ 23%)
Έκπτωση αναδόχου	: 51,05 %
Συμβατικό ποσό	: 148.045,03 € (με ΦΠΑ 23%)
Τελική δαπάνη εργασιών	: 144.887,05 € (με ΦΠΑ 24%)
Έναρξη εργασιών	: 29-8-2016
Περάτωση εργασιών	: 6-3-2017

12. Το από 04-07-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» ,το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων και
2. Δάλλας Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων.
3. Τζιλιάκας Αργύρης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. **22345/22-6-2018** Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. **517/26-6-2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) και οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο **ΔΟΜΗ ΕΠΕ** και θεωρήθηκε από τον Αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Αριθ. Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Εκτελεσθείσες ποσότητες
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ		
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	2.982,62
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	2.268,86
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	20,70
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	32,69
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	164,50
6	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	m3	2.151,50
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	7.437,62
8	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	815,97
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	102,50
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	12.576,27
12	Επιστρώσεις διά κυβολίθων σε λωρίδα	m2	281,59

13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	146,00
15	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	290,30
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
16	Φρεάτιο 40X40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	τεμ	6,0
17	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm	m	130,0
18	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	m	50,0
19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	120,0
20	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	m3	5,19
21	Βάση σιδηροίστου άοπλη 1,00x1,00x1,00	m3	4,0
22	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.	τεμ	3,0
23	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες αλογονιδίου ατμών μετάλλου 70 W	τεμ	4,0
24	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	m	35,0
25	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm	m	170,0
26	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	m	170,0
27	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	τεμ	2,00

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. **267/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είχε προϋπολογισμό **299.997,26€ (243.900,21 + 56.097,05 ΦΠΑ(23%))**. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με τις υπ'αριθμ. **249/2015 και 430/2015** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, ήταν με εργολαβία.
2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός έγινε την **20-10-2015**, και ανάδοχος του έργου (μετά τη δημόσια κλήρωση που έγινε λόγω ίδιου ποσοστού έκπτωσης) αναδείχθηκε η **ΔΟΜΗ ΕΠΕ** με προσφορά **146.851,11 € (119.391,15 + 27.459,96 (ΦΠΑ 23%))** και μέση έκπτωση **51,05%**. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων και ο ΦΠΑ.
3. Με την υπ'αριθμ. **542/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την **29-8-2016** υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο με συμβατικό ποσό **148.045,03 € (119.391,15 + 28.653,88 (ΦΠΑ 24%))**
4. Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών **144.887,05€ (116.844,40 + 28.042,65 ΦΠΑ (24%))** με την αναθεώρηση, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις **6-3-2017 (41/2017 Α.Δ.Σ.)**

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως περιγράφονται στον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, και ότι οι ποσότητες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ** του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 4-7-2018

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΕΡΓΥΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 04-07-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ