



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 639**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραμπάτσας Κων/νος και Δημήτριος Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.3269/08
3. Το Π.Δ.609/85
4. Τις με αρ. πρωτ. 21410/20-10-09 και 5262/30-04-2010 δηλώσεις διακοπής εργασιών της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.».
5. Την με αρ. πρωτ. 15759/6-10-2010 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά:

1. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτοκ. 6881/10-05-2010).
2. Υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 21410/20-10-09 και 5262/30-04-2010 δηλώσεις διακοπής εργασιών της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.».
3. Υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 13911/20-09-2010 δήλωση επανέναρξης εργασιών της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»

Σύμφωνα με την σύμβαση, το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και βάσει της υπ' αριθμόν 527/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 07-09-2010.

1. Με τα υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 21410/20-10-09 και 5262/30-04-2010 έγγραφα η Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» ανάδοχος του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» δηλώνει διακοπή εργασιών λόγω αναμονής εκπόνησης των τροποποιημένων μηχανολογικών σχεδίων της μελέτης του έργου και λόγω μη αποπληρωμής του 16<sup>ου</sup> λογαριασμού αντίστοιχα. Ήτοι ο χρόνος διακοπής των εργασιών ανέρχεται σε 330 ημερολογιακές ημέρες, με υπολοιπόμενο χρόνο εργασιών 390 ημερολογιακές ημέρες.
2. Με την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτοκ. 6881/10-05-2010), και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αυτής ορίζεται ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης οι 360 ημερολογιακές ημέρες.

Με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 13911/20-09-2010 έγγραφο η ανάδοχος Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» δηλώνει την επανέναρξη των εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 ο συνολικός υπολοιπόμενος χρόνος για την περαίωση του έργου ανέρχεται σε 750 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Ως εκ τούτου ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 750 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή όσο ακριβώς χρόνο απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των εργασιών της αρχικής σύμβασης (390 Η.Η.) και όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης (360 Η.Η.) ήτοι με έναρξη αυτού στις 20-09-10 και λήξη στις 20-10-2012.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.48 του Ν. 3669/2008.

**Εισηγούμαστε**

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτακόσιες ενενήντα (790) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται από τις 07-09-2010 στις 20-10-2012 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Διευκρινίζεται ότι:

- ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου παραμένει ο ίδιος και όπως αυτός ορίζεται από τις συμβάσεις (αρχική και 1<sup>η</sup> συμπληρωματική)
- Η ημερομηνία περαίωσης παρατείνεται λόγω επανειλημμένων διακοπών των εργασιών, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Συνημμένα:

1. Υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 21410/20-10-09 και 5262/30-04-2010 δηλώσεις διακοπής εργασιών της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»
2. Υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 13911/20-09-2010 δήλωση επανέναρξης εργασιών της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ» κατά επτακόσιες ενενήντα (790) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται από τις 7-9-2010 στις 20-10-2012 χωρίς ευθύνη του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου παραμένει ο ίδιος και όπως αυτός ορίζεται από τις συμβάσεις (αρχική και 1<sup>η</sup> συμπληρωματική).

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA