



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 685
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».

Στη Λάρισα, σήμερα 12η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54739/06-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστελλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37) Παπαπαρίσης Απόστολος, 38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Πράπας Αντώνιος, 40) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 41) Σάπκας Παναγιώτης, 42) Σούλτης Γεώργιος, 43) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 44) Τάχος Δημήτριος, 45) Τερζούδης Χρήστος, 46) Τζατζάκης Φώτιος, 47) Τσακίρης Μιχαήλ και 48) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα 1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 48, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 609/1985
2. Το Π.Δ. 171/1987
3. Το Ν. 3669/2008
4. Το Ν. 3852/2010
5. Το Ν. 4412/2016
6. Τη με αριθμ. 296/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».
7. Τη με αριθμ. 202/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
8. Τη με αριθμ. 249/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών σύμβασης για την κατασκευή του δημοτικού έργου «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών».
9. Τη με αριθμ. 386/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
10. Τη με αριθμ. 495/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργο «Κατασκευή Περιφράξεων Παιδικών Χαρών» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. 704/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».
12. Τη με αριθμ. 667/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».
13. Τη με αριθ. πρωτ.54076/03-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **296/11-05-2017** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μελέτης και της υπ' αριθμ. **249/01-06-2017** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 14/2019 και 667/26-11-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 137.494,60 €
Έκπτωση αναδόχου	: 68 %
Συμβατικό ποσό	: 43.998,26 € (35.482,47 + 8.515,79 ΦΠΑ 24%)
Τελική δαπάνη εργασιών	: 33.028,55 € (26.635,93 + 6.392,62 Φ.Π.Α. 24%)
Έναρξη εργασιών	: 12-12-2017
Περάτωση εργασιών	: 12-4-2018

14. Το με αριθμ. πρωτ.54076/03-12-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

2. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 14/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων και

2. Μάγκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.

3. Σκουμής Γεώργιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. **51226/18-11-2019** Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την με την υπ' αριθμ. **667/26-11-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**», μεταβήκαμε σήμερα Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 στον τόπο του έργου, προς προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις "περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων" και ειδικότερα των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 καθώς και των αρ. 170, 172 & 376 του Ν. 4412/2016 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση των εργασιών, που συντάχθηκε από τον ανάδοχο "ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ" και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, από την οποία προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	27,99	27,99
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	84,20	84,20
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	29,49	29,49
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	29,49	29,49
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	52,01	52,01
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	18,00	18,00
7	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	m2	18,00	18,00
8	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,50μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50x50x3 χιλ.	m	76,30	76,30
9	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50x50x3 χιλ.	m	567,80	567,80
10	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50x50x3 χιλ.	m	333,80	333,80

11	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20μ. από σιδηρογωνιές 25x25x3 χιλ. σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	m	31,20	31,20
12	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80μ. από σιδηρογωνιές 25x25x3 χιλ. σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	m	156,60	156,60

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό **137.494,60 € (110.882,74 + 26.611,86 ΦΠΑ 24%)**, εγκρίθηκε με την αριθμ. **296/11-05-2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της πίστωσης εγκρίθηκε με την αριθμ. **202/18-05-2017 (17REQ006214661)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την αριθμ. **249/01-06-2017 (17PROC006300159)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

2. Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις **13-07-2017** και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**» με προσφορά **43.998,26 € (35.482,47 + 8.515,79 ΦΠΑ 24%)** και έκπτωση **68%** επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

3. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθμ. **495/14-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΗΟΩΛΞ-ΔΜΑ, 17AWRD002232991)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **12-12-2017 (17SYMV002401488)** με συμβατική προθεσμία **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι 12-4-2018.

4. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο **1^{ος} Α.Π.Ε.** (Τακτοποιητικός), που εγκρίθηκε με την αριθμ. **704/21-09-2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταβολή του συμβατικού ποσού κατά -8.846,54 €, οπότε η συνολική πίστωση ανήρθε τελικά σε 33.028,55 € (με ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταβολής -24,93%.

5. Το έργο τελείωσε στις **12-4-2018**, δηλαδή εμπρόθεσμα και η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 8-6-2018 και εγκρίθηκε.

6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των **33.028,55 € (26.635,93 + 6.392,62 Φ.Π.Α. 24%)**, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στις ποσότητες του τελικού επιμετρητικού πίνακα, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

Αφού εξετάσαμε επισταμένως το έργο, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου, διαπιστώσαμε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντηρήσεως και ο χρόνος εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης αυτού ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληξε στις 12 Ιουλίου 2019.

Κατόπιν τούτων, παραλαμβάνουμε το ανωτέρω έργο προσωρινά και οριστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα από τα οποία παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΓΛΙΑ

Πολ. Μηγ/κός ΤΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

β. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

γ. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με με αριθμ. πρωτ.54076/03-12-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA