



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 688
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός Αγ. Γεωργίου-Τούμπας».

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση, σχετικά με την Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου «**Βρεφονηπιακός σταθμός Αγ.Γεωργίου-Τούμπας**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/85
2. Το Ν.3463/06
3. Το Ν.3263/04
4. Το Ν.3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το με αριθμ.πρωτ. 14356/30-9-2009 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	675.705,80
Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7311.41047
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	461.705,80
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΘΗΣΕΑΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	4-11-2009

Έργο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ»

Θέμα: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου

Συνημμένο: Υπ' αριθμ. 20443 /30-9-2009 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Κ/Ε ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ-ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 0443/30-9-2009 αίτηση της Κ/Ε ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ-ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αναδόχου του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός Αγ. Γεωργίου - Τούμπας» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 40 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 8-9-2008 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 4-9-2009.

Ήδη δόθηκε παράταση προθεσμίας κατά τριάντα ημέρες , μέχρι 4-10-2009, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 598/3-9-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα και λόγω σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα επειδή προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών του τιμολογίου κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 4-11-2009 για τους κάτωθι λόγους:

- α) επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέθηκε στις 30-9-2009 δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ανελκυστήρα, δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.
- β) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι πρόσβασης στον βρεφονηπιακό σταθμό με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφή εικόνα των κατασκευών σύνδεσης με τους δρόμους.
- γ) λόγω αλλαγής των κατασκευών στον αύλειο χώρο δεν υπάρχει η μελέτη εφαρμογής της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να γίνει αφού οριστικοποιηθούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι μέχρι 4-11-2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ», έως 4/11/2009, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA