



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 691**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  
«Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν.3669/08
4. Το Ν.3469/06
5. Το 3463/06
6. Το Π.Δ.609/85
7. Τα από 29-9-2009 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήματος Νέων Έργων, και Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ» τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΚΑΖΑΡ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 543/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 19290/17-12-2008 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 249.609,12€
Έκπτωση αναδόχου	: 7,00 %
Συμβατικό ποσό	: 232.136,48€
Τελική δαπάνη εργασιών	: 232.136,48€
Έναρξη εργασιών	: 12-9-2007
Περάτωση εργασιών	: 12-5-2008

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:

- α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων
- β. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων
- γ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 19290/17-12-2008 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΚΑΖΑΡ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου την 22-9-2009 και προβήκαμε παρουσία και του αναδόχου του έργου στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418 και του Π.Δ. 609/85 περί εκτέλεσης «Δημοσίων Έργων» και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Οι παρατηρήσεις για παραλήψεις των εργασιών επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 249.609,12 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 543/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 549/2007 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, κήρυξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν.- ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡ., η οποία προσέφερε έκπτωση 7% και την 12/9/2009 υπεγράφη η σύμβαση.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 12/9/2007.
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 232.136,48 € (195.072,67 + 37.063,81 Φ.Π.Α. 19%).
5. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 232.136,48 € (195.072,67 + 37.063,81 Φ.Π.Α. 19%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα.
6. Οι εργασίες περαιώθηκαν την 12.05.2008 βάσει της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών με Α.Π. 10380/4-7-2008.

Α.Α.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
				ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
						ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1	1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m <sup>3</sup>	50,00	220,71	220,71	Διακόσια είκοσι και εβδομήντα ένα εκατοστά
2	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m <sup>3</sup>	10,00	61,3	61,3	Εξήντα ένα και τρία δέκατα
3	3	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων εκσκαφών επ' αυτοκινήτου προς μεταφοράν	m <sup>3</sup>	380,00	238,03	238,03	Διακόσια τριάντα οχτώ και τρία εκατοστά
4	4	Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης	m <sup>2</sup>	3.200,00	3.623,52	3.623,52	Τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία και πενήντα δύο εκατοστά
5	5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/16	m <sup>3</sup>	90,00	148,74	148,74	Εκατόν σαράντα οχτώ και είκοσι τέσσερα
6	6	Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 155gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.200,00	3.290,73	3.290,73	Τρεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα και εβδομήντα τρία εκατοστά
7	7	Πλαστικός σωλήν PVC	m	80,00	68	68	Εξήντα οκτώ
8	8	Καθαίρεσις άοπλου σκυροδέματος	m <sup>3</sup>	410,00	176,73	176,73	Εκατόν εβδομήντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά
9	9	Επίστρωση με στεγανωτικό υλικό δύο συστατικών	m <sup>2</sup>	3.200,00	3.367,87	3.367,87	Τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά και ογδόντα επτά εκατοστά
10	10	Βαφή της επιφάνειας της λίμνης κατάλληλη για πόσιμο νερό	m <sup>2</sup>	3.200,00	3.367,87	3.367,87	Τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά και ογδόντα επτά εκατοστά
11	11	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 150kg τσιμέντο ανά m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,00	4,9	4,9	Τέσσερα και εννέα δέκατα
12	12	Καθαρισμός μηχανμάτων με υδραμμοβολή	m <sup>2</sup>	50,00	50	50	Πενήντα
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>							
1	13	Αντλία 11/2" ονομαστικής παροχής	τεμ.	6	6	6	Έξι

		21M/3h και μονομετρικού ύψους 12,8mΣ.Υ (τύπου GRUNDFOS)					
2	14	Αντλία 1,9KW 230V 2" 34M/h και μονομετρικού ύψους 16m (τύπου GRUNDFOS)	τεμ.	6	7	7	Επτά
3	15	Εννέα (9) προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υποβρύχιο μετασχηματιστή	τεμ.	2	2	2	Δύο
4	16	Τέσσερις (4) προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υποβρύχιο μετασχηματιστή	τεμ.	8	8	8	Οκτώ
5	17	Δύο (2) προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υποβρύχιο μετασχηματιστή	τεμ.	8	13	13	Δεκατρία

### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στον φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις παραλαμβάνει όπως έχουν.

### **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Για την ανάδοχο Κ/Ξ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠ.

2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ

ΠΟΛ.ΜΗΧ

Η. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤ.ΜΗΧ.ΤΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ», όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**