



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
"Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας".**

Στη Λάρισα, σήμερα 16η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21516/12-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Λώλος Αχιλλέας, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδούλης Γεώργιος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Κυριτσάκας Βάιος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Σούλτης Γεώργιος, 10) Τάχος Δημήτριος, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζατζάκης Φώτιος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μόρας Ευάγγελος, Δαούλας Θωμάς και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθ. 218/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 356/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας».
5. Τη με αριθμ. 263/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών σύμβασης για την κατασκευή του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας».
6. Τη με αριθμ. 378/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 485/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 546/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. 637/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
10. Τη με αριθμ. 967/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»..
11. Τη με αριθμ. 63/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 18383/25-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **356/2017** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **63/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

• **Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου**

Προϋπολογισμός μελέτης	: 922.981,08 € (με ΦΠΑ 24%)
Έκπτωση αναδόχου	: 62,64 % (μέση έκπτωση)
Συμβατικό ποσό (Αρχική Σύμβαση)	: 344.851,95 € (με ΦΠΑ 24%)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	: 51.596,28 € (με ΦΠΑ 24%)
Συνολικό Συμβατικό Ποσό	: 396.448,23 € (με ΦΠΑ 24%)
Τελική δαπάνη εργασιών	: 396.448,21 € (με ΦΠΑ 24%)

Έναρξη εργασιών : 28-11-2017
Περάτωση εργασιών : 28-11-2018

13. Το από 20-05-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του του έργου:
"Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας", το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, πρόεδρος επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων και
2. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.
3. Συντάκας Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. **7268/13-2-2020** Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. **63/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) και οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο «**SOLIS AE**» και θεωρήθηκε από τον Αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Αριθ. Τιμολ .	Είδος Εργασίας	Μονάδα μέτρηση ς	Εκτελεσθεί σες ποσότητες
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ		
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	6.703,38
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	3.690,49
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	20,44
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	21,00
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	204,40
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	3.759,83
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	13.268,22
8	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	2.070,78
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	140,50
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	31.795,40
12	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	136
14	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	44,11
15	Επιστρώσεις με κυβόλιθους από τσιμέντο	m2	721,33

N.T.1			
.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των Α.Ε.Κ.Κ.	ton	11.672,50
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		
16	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	576,60
18	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπογείων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40X40cm, βάθους έως 40 cm	τεμ	140
19	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 4,8 μ.	τεμ	105
20	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	m3	107,00
21	Βάση σιδηροϊστού άοπλη 0,8x0,8x1,00	τεμ	107
22	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπος τύπου νεροσώλ	m	262
23	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	22,00
24	Καλώδιο NYV 5X2,5 mm	m	2.792,37
25	Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	m	184,00
26	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	τεμ	25
27	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	m	2.580,62
28	Φωτιστικό σώμα led κορυφής 40 W	τεμ	105
29	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 0.70x0.37x0.80 m	τεμ	13
30	Βάση πίλλαρ 0,80X0,4X0,30	τεμ	13
31	Σωλήνας προστασίας από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) υπόγειων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Φ 110/93	m	2.220,50

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου και η εκτέλεση του εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **356/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
2. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης και η έγκριση των λοιπών τευχών δημοπράτησης έγινε με την υπ' αριθμ. **263/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και ο τρόπος εκτέλεσης ήταν με εργολαβία (ανοικτός διαγωνισμός).
3. Ο ανοικτός διαγωνισμός έγινε την **11-7-2017** και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «**SOLIS AE**» με προσφορά **344.851,95€ (278.106,41€ + 66.745,54€ ΦΠΑ 24%)** και μέση έκπτωση **62,64%**. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των προβλέπτων και ο ΦΠΑ.
4. Με τις υπ' αριθμ. **378/2017** και **485/2017** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την **28-11-2017** υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο με συμβατικό ποσό **344.851,95€ (278.106,41€ + 66.745,54€ ΦΠΑ 24%)**
5. Μετά την **546/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων (Εγκριση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης), στις **3-9-2018** υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με συμβατικό ποσό **51.596,28€ (41.609,90€ + 9.986,38€ ΦΠΑ 24%)**
6. Το συνολικό συμβατικό ποσό του έργου (αρχική κα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώθηκε σε **396.448,23€ (319.716,31€ + 76.731,92€ ΦΠΑ 24%)**

7. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση) **396.448,21€ (319.716,30€ + 76.731,91€ ΦΠΑ 24%)** χωρίς αναθεώρηση, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
8. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις **28-11-2018 (637/2018 Α.Δ.Σ.)**

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως περιγράφονται στον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, και ότι οι ποσότητες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ** του έργου.
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 20-5-2020

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 20-05-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας" όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ