



Λάρισα 30-03-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».

Στη Λάρισα σήμερα 30-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12676/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 503/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
4. Τη με αριθ. 504/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
5. Τη με αριθ. 520/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
6. Τη με αριθ. 863/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
7. Τη με αριθ. 138/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
8. Τη με αριθμ. Πρωτ. 12467/23-3-2022 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «**Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 12564/23-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 55ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 9/7/2022.

Α. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/8/2021 με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως τις 11/12/2021.

Η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης (έως 10/4/2022) εγκρίθηκε στις 9/12/2021 με την υπ' αρ. 863/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο 1ος Α.Π.Ε. και η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν στις 10/3/2022 με την υπ' αρ. 138/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Η παράταση ζητείται διότι εκκρεμεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων και εγκρίσεων (συμπληρωματική σύμβαση, τελικές επιμετρήσεις, λογαριασμοί), η οποία κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του φακέλου του έργου.

Ως εκ τούτου προτείνουμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 9/7/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 9η/7/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA