



Λάρισα 16-06-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».

Στη Λάρισα σήμερα 16-06-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21333/12-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 7) Καλτσάς Νικόλαος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 710/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παιδικός σταθμός συνοικίας Ανθούπολης».
4. Τη με αρ. 2669/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
5. Τη με αρ.533/2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αρ. 35483/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 503/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».
8. Τη με αριθμ. 599/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 6/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 20668/09-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα παραπάνω (2) σχετικά, ζητείται παράταση περαίωσης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» κατά εκατόν (196) ημέρες η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα που αφορούν την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19, σε δυσμενής καιρικές συνθήκες και στην καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω της αποκομιδής των οργάνων παιδικής χαράς τα οποία βρίσκονταν στο χώρο του οικοπέδου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 25/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «BERMION ΑΤΕΕ» και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις 18/06/2020.

Όπως προκύπτει από το τηρούμενο ημερολόγιο του έργου η έναρξη των εργασιών κατέστη αδύνατη πριν τις 20/05/2019 λόγω της ύπαρξης «παιδικής χαράς» και οργάνων «παιδικής χαράς» στην θέση του εργοταξίου και στον χώρο κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Η αποξήλωση και απομάκρυνση αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία έγινε μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών.

Με το με αρ. πρ. 14242/08-04-2020 έγγραφο σας καθώς και από το τηρούμενο ημερολόγιο του έργου διαπιστώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 μιας και αυτές γίνονταν σύμφωνα με όσα επέβαλλαν οι κανονισμοί του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Σ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι επέβαλλαν τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων ή και την πλήρη αναστολή των εργασιών για διάστημα πενήντα οκτώ (58) ημερών και συγκεκριμένα από 13-03-2020 έως 09-05-2020 την πλήρη πράγμα το οποίο δυσχέραινε την ομαλή και γρήγορη εκτέλεση των εργασιών.

Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει επίσης ότι δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σε σύνολο εξήντα (60) ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός, καύσωνας), ενώ για δέκα τέσσερις ημέρες (14) ακόμα δεν υπήρχε ή δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στο εργοτάξιο την επόμενη ή κάποιες επόμενες ημέρες μετά την ύπαρξη των παραπάνω καιρικών φαινομένων.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» κατά ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (157) ημέρες σύνολο (25+58+60+14=157), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 18/06/2020 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2020 (22-11-2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ήτοι έως τις 22-11-2020, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**