



Λάρισα 19-08-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 564**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 19-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36132/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Μαβίδης Δημήτριος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 35108/09-08-2021 αίτηση της ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με θέμα: «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 35262/09-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του έργου "ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ", με τον ανάδοχο ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 14/06/2021, με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 12/08/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 35108/09-08-2021 αίτηση του αναδόχου ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ" κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/09/2021. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου είναι: α) οι κακές καιρικές συνθήκες λόγω καύσωνα που δεν επιτρέπουν εργασίες για λόγους προστασίας του προσωπικού β) η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω καύσωνα είναι οι παρακάτω:

26/6/, 27/6/, 30/6, 1/7, 3/7, 23/7, 24/7, 30/7,31/7, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 ήτοι συνολικά δεκαπέντε (15) μέρες. Επιπλέον στις 9/8/2021 υποβλήθηκε αίτημα για έγκριση του 1ου ΑΠΕ λόγω αυξομειώσεων των εργασιών.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 11η/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, επομένως, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 12-08-2021 στην 11η-09-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA