



Λάρισα 21-11-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 574**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».

Στη Λάρισα σήμερα 21-11-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50629/15-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: **Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 3345/23-07-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 32612/19-07-2019 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων στον ανάδοχο υλοποίησης.
5. Την από 23-07-2019 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
6. Τη με αριθμ.3498/31-07-2019 Απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη για την Απευθείας ανάθεση «Επισκευής γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
7. Τη με αριθμ. 353/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, των εργασιών για την «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου»:
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 46252/23-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 42692/02.10.19 αίτηση της ΕΚΤΩΡ Α.Ε., αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 21/12/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27^η/08/2019 με προθεσμία περαίωσης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 6^η/10/2019.

Με την αρ. 568/14.10.19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε μία 1η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 35 ημερολογιακές ημέρες ήτοι με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 10^η/11/2019.

Η 2^η παράταση του έργου του θέματος ζητείται προς αναμονή της σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. λόγω των απρόβλεπτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **40 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **21^η / 12 / 2019**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου» κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 21^η / 12 / 2019.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA