



Λάρισα 09-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 603**

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνολικής παράτασης (οριακή παράταση) περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 09-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38556/03-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Μαβίδης Δημήτριος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση συνολικής παράτασης (οριακή παράταση) περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 147 και 148 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 75/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθ. 3798/03-11-2020 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
5. Τη με αριθμ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. 768/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 58/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμό 8948/01-03-2021 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» (21SYMV008209016 2021-03-01)
10. Τη με αριθμ. 390/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 38916/06-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση μέτρων πυρασφάλειας σε κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα στο :

5ο Γυμνάσιο

5ο Λύκειο.

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και παράδοσή τους σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία, αποσκοπεί στην ετοιμότητα της εγκατάστασης προς έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και περαιτέρω στην έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πληροφοριακά στοιχεία του έργου:

Ημερομηνία υπογραφής Δημόσιας Σύμβασης : 01-03-2021

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης υπηρεσιών : 28-06-2021

Ημερομηνία περαίωσης 1ης παράτασης : 06-09-2021

Πηγή χρηματοδότησης : ΥΠΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

1η Παράταση προθεσμίας :

Με το σχετικό υπ' αριθμ. 2) εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας για τους εξής λόγους :

- α) Η επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19,
- β) Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών στο καθιερωμένο ωράριο κατά τις καθημερινές/εργάσιμες ημέρες λόγω διεξαγωγής μαθημάτων,
- γ) Ότι οι ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συνέπιπταν με τις ημερομηνίες Πανελλαδικών εξετάσεων στο 5ο Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

α) Τα άρθρα 147 και 184 του Ν. 4412/2016

β) Ότι σύμφωνα με την εξέλιξη εκτέλεσης των εργασιών αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, διότι προέκυψαν υπερσυμβατικές ποσότητες ως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Στην παρούσα φάση, οι εργασίες που υπολείπονται προκειμένου να ολοκληρωθεί του αντικείμενο του έργου είναι:

1. Ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος απεγκλωβισμού πυράντοχων θυρών
2. Χρωματισμοί επιφανειών πυράντοχων γυψοσανίδων
3. Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων

Επισημαίνεται, σε ότι αφορά στο οικονομικό αντικείμενο, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 147 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016 «...Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης» και «...Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.»

Η συνολική οριακή προθεσμία προκύπτει :

Αρχική συμβατική προθεσμία : 120 ημέρες

Παράταση έπειτα από αίτηση του αναδόχου : 70 ημέρες

Σύνολο: 120+70 = 190 ημέρες

Το 1/3 των 190 ημερών είναι 63 ημέρες

Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών και απόδοση σε χρήση του αντικείμενου της εργολαβίας, προκειμένου να ισχύσουν οι προϋποθέσεις για τον εφοδιασμό των εν λόγω σχολικών μονάδων με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης εξήντα (60) ημερών (οριακή προθεσμία) «χωρίς αναθεώρηση» από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι έως 06-11-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνολική παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» κατά εξήντα (60) ημέρες (οριακή προθεσμία) «χωρίς αναθεώρηση» από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι έως την 6^η-11-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA