



Λάρισα 27-10-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 775

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».

Στη Λάρισα σήμερα 27-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46186/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 884/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
3. Τη με αριθμ. 885/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
4. Τη με αριθμ. 192/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠΔ, πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου» του Δήμου Λαρισαίων.
5. Τη με αριθμ. 577/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 885/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».
6. Τη με αριθμ. 334/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και έγκριση της εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Κατασκευή 24ου δημοτικού σχολείου Αγ. Γεωργίου".
7. Τη με αριθμ. 686/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 83/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 684/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».
10. Τη με αριθμ. 583/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 44391/13-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. 44391/11-10-2022 Αίτηση του Αναδόχου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω (1) σχετικό, ζητείται παράταση περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά διακόσιες οκτώ

(208) ημέρες η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (116 ημέρες) αλλά και στην καθυστέρηση σύνδεσης του εργοταξιακού ρεύματος (92 ημέρες).

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω καθώς και:

1. την υπ' αριθμ. 44391/11-10-2022 αίτηση του Αναδόχου.

2. την από 22-06-2020/22965 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «BERMION ΑΤΕΕ» και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (540) ημερολογιακές μέρες ήτοι έως στις 14-12-2021.

3. Την με αρ. 684/07-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 348 ημέρες, ήτοι έως τις 27-11-2022.

4. το τηρούμενο ημερολόγιο κατασκευής του έργου αλλά και τον επισυναπτόμενο πίνακα στην παραπάνω (1) σχετική Αίτηση του Αναδόχου από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

α) οι ακατάλληλες ημέρες για εργασία στο εργοτάξιο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, από τις 14-12-2021 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης) έως και τις 11-10-2022, (ημερομηνία της Αίτησης του Αναδόχου) είναι 111.

β) κατά την διάρκεια των εργασιών από τις 14-12-2021 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης) έως και τις 13-05-2022 (ημερομηνία σύνδεσης του εργοταξιακού ρεύματος), οι εργασίες οι οποίες δεν αφορούσαν χωματουργικά και σκυροδετήσεις δεν εκτελούνταν λόγω της ανυπαρξίας ηλεκτροδότησης ενώ για τον ίδιο λόγο δεν ήταν εύκολη η αποθήκευση και η ασφάλιση υλικών στο εργοτάξιο (έλλειψη φωτισμού, συναγερμού κλπ.). Το παραπάνω χρονικό διάστημα στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι 81 ημέρες.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” κατά ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ (192) ημέρες σύνολο (111+81=192), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 27-11-2022 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 7η ΙΟΥΝΙΟΥ του 2023 (07-06-2023).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» συνολικά κατά εκατόν ενενήντα δυο ημέρες (111+81=192), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από την 27η-11-2022 στην 7η-06-2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**