



Λάρισα 09-12-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 863**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».

Στη Λάρισα σήμερα 09-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53296/03-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 53064/02-12-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
4. Τη με αριθ. 503/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
5. Τη με αριθ. 504/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
6. Τη με αριθ. 520/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 53318/03-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 55ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ**», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 10/04/2022.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 13/8/2021 με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 11/12/2021.

Η παράταση ζητείται λόγω των επιπρόσθετων επειγουσών εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του εν λόγω έργου, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, όπως η ενίσχυση της τοιχοποιίας του κεντρικού κτιρίου με σιδηρό οπλισμό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (GUNITE), η νέα επικεράμωση και ενίσχυση της στέγης του κεντρικού κτιρίου (που παρουσίαζε προβλήματα στεγανότητας) και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου, ώστε αυτός να καταστεί λειτουργικός. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **120** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **10/4/2022**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου» κατά εκατόν είκοσι **120** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από την 11^η /12/2021 στην 10^η /4/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA