



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 361
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΧΥΤΑ Λάρισας – Στεγανοποιητική Κάλυψη Κυψέλης Ι».

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5021/23-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Βασ. Κλεισιάρης, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάϊος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραμπάτσας Κων., Κλεισιάρης Βασίλειος και Γεωργιάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΧΥΤΑ Λάρισας – Στεγανοποιητική Κάλυψη Κυψέλης Ι» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 609/85.
2. Το Π.Δ. 171/87.
3. Την με αρ. πρωτ. 3908/07-03-2007 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών), η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου "ΧΥΤΑ Λάρισας – Στεγανοποιητική Κάλυψη Κυψέλης Ι", συγχρηματοδοτούμενου από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006, που εκτελέστηκε με εργολαβία που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα, βάσει της υπ' αριθμ. 117/17-02-2005 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3745/04-03-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προσωρινή παραλαβή διενεργήθηκε από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 1351/29-01-2007 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά ,περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία, δηλαδή μέχρι την 15-05-2006 και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει, όπως φαίνεται και στο συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87, η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

4. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007.
2. ΛΑΧΑΝΑΣ Αντώνιος Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λάρισας.
3. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λάρισας.

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1351/ 29-01-2007 απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Ι» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία "ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε." και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

α/ α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α .Τ .	Μ. Μ	ΠΟΣΟΤ. ΕΓΚΕΚΡ.	ΠΠΑΕ					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.	
					1°	2°	3°	4°	5°	ΑΡΙΘΜ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Κτασκευή στρώση εξομάλυνσης	1	m ³	4.878,00	4.878,00					4.878,00	Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ
2	Εκσκαφή – μεταφορά απορριμμάτων	2	m ³	1.138,00	706,92	416,63			14,45	1.138,00	Χίλια εκατόν τριάντα οκτώ
3	Κατασκευή στρώσης βιοαερίου και στραγγισμάτων	3	m ³	7.967,00	706,92	6.959,63			300,45	7.967,00	Επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά
4	Γεωύφασμα προστασίας 340gr/m ²	4	m ²	25.260,00			20.208,00		5.052,00	25.260,00	Είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα
5	Κατασκευή στεγανοποιητικού καλύμματος ανάντη αναγλύφου Κυψέλης Ι	5	m ³	14.890,00			7.445,00	7.445,00		14.890,00	Δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα
6	Προμήθεια και απόθεση σε δανειοθάλαμο υλικών στεγανοποιητικού καλύμματος ανάντη αναγλύφου Κυψέλης Ι.	6	m ³	3.000,00					3.000,00	3.000,00	Τρεις χιλιάδες
7	Κατασκευή στεγανοποιητικού καλύμματος κατάντη πρανούς Κυψέλης Ι	7	m ³	2.230,00					1.026,60	1.026,60	Χίλια είκοσι έξι και εξήντα εκατοστά
8	Προμήθεια και απόθεση σε δανειοθάλαμο υλικών στεγανοποιητικού καλύμματος κατάντη πρανούς Κυψέλης Ι.	8	m ³	4.670,00					4.670,00	4.670,00	Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα
9	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών δικτύου στραγγισμάτων Φ110, Φ90, Φ75, Φ63	9	m	867,00		390,50			476,50	867,00	Οκτακόσια εξήντα επτά
1 0	Προμήθεια και τοποθέτηση δικλείδων και Φρέατια δικλείδων δικτύου στραγγισμάτων	1 0	Τεμ .	11,00					11,00	11,00	Έντεκα
1 1	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών δικτύου βιοαερίου	1 1	m	1.666,00	1.178,20				487,80	1.666,00	Χίλια εξακόσια εξήντα έξι
1 2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνων προστασίας D200	1 2	m	548,00					548,00	548,00	Πεντακόσια σαράντα οκτώ

- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 117/17-2-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3745/4-3-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει προϋπολογισμό 897.874 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.
- Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα.
- Το έργο δημοπρατήθηκε την 30-6-2005
- Με την υπ' αριθμ. 1048/ 9-11-2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθ. πρωτ. 20100/23-11-2005 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με την κατ' αποκοπή προσφορά της 903.210,02ευρώ (για την πλήρη μελέτη και κατασκευή, κ.λ.π.). Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες απρόβλεπτων, αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α. και την 23-12-2005 υπογράφηκε η σύμβαση εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος.
- Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν, φθάνει το ποσό των 791.033,03 ευρώ με Φ.Π.Α. βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στη σύμβαση, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την συμβατική μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών την 23-11-2006 μέχρι σήμερα δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή του έργου.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Εταιρεία.

ΛΑΡΙΣΑ 2/3/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σπυρίδων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σπυριδούλα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

2. ΛΑΧΑΝΑΣ Αντώνιος

ΚΥΡΑΜΑΣ Γεώργιος
Χημικός Μηχ/κός

3. ΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ

**Για την ανάδοχο Εταιρεία
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος**

Απόστολος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΧΥΤΑ Λάρισας – Στεγανοποιητική Κάλυψη Κυψέλης Ι».

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

