



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: "Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5^ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων".

Στη Λάρισα, σήμερα 28η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8903/24-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Μπόρος Οδυσσέας, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδούλης Γεώργιος, 33) Παπαπαρίσης Απόστολος, 34) Παπαποστόλου Δημήτριος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 7) Ραπτοτάσιου Ουρανία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος, Νταής Παναγιώτης, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τσακίρης Μιχαήλ, Μπόρος Οδυσσέας, Παπαπαρίσης Απόστολος και Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5^ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. 34/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων»
6. Τη με αριθμ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. 768/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 58/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 671/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
10. Τη με αριθμ. 746/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και Ανακεφαλαίωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
11. Τη με αριθμ. 324/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
12. Τη με αριθμ. 31/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 8132/22-02-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- τα Άρθρο 170 και 172 του Ν. 4412/16,
- την με αριθμό 667/2020 Α.Ο.Ε. 879/22-11-2018 με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων»,
- την με αριθμό 746/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και Ανακεφαλαίωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ,
- την με αριθμό Πρωτ. 49230/11-11-2021 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου,
- την Τελική επιμέτρηση του έργου,
- την με αριθμό 31/2023 Α.Δ.Σ.
- τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του φακέλου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω Σας υποβάλουμε προς έγκριση Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 8132/22-02-2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθέντων εργασιών από την ανάδοχο «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για την κατασκευή του έργου : “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), χρήση 2020-2021. Χρηματοδότηση από πιστώσεις ΥΠΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) με Κ.Α. : 30.7331.44018.

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος
2. Συντάκας Κώστας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος
3. Τελίδης Ιωάννης, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος
4. Δεληπούλιου Μαρία, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος

ως Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την με αρ. 31/02-02-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

παραβρεθήκαμε, σήμερα 22-02-2023 επί τόπου στο έργο για την παραλαβή των εκτελεσθέντων εργασιών του προαναφερόμενου έργου και αφού λάβαμε υπ’ όψιν τα παρακάτω :

1. Την με αρ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης Δημοτικού έργου, σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε το έργο.
2. Την παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου κου Δημητρίου Καφφέ, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
3. Την από 26-11-2021 Τελική επιμέτρηση του έργου που συντάχθηκε με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε. και θεωρήθηκε αρμόδια από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κο Αθανάσιο Πατσιούρα , Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες που αναγράφονται στον ως κάτωθι πίνακα :

α/α	Εργασίες	ΑΤ	Μον. Μετρ	ΕΓΚΕΚ	ΕΚΤΕΛΕΣ Θ.	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ (ολοσχεύως)
A: ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ						
1.Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	1	TEM	2,00	2,00	Δύο
2	Αυτόματος τηλεφωνητής	2	TEM	2,00	2,00	Δύο
3	Ανιχνευτές καπνού & θερ. Ορίου	3	TEM	20,00	20,00	Είκοσι
4	Κομβίο συναγερμού	4	TEM	14,00	14,00	Δέκα τέσσερα

5	Φαροσειρήνα	5	TEM	6,00	6,00	Έξι
6	Φαροσειρήνα στεγανή	6	TEM	2,00	2,00	Δύο
7	Ενδεικτικό LED	7	TEM	19,00	19,00	Δέκα εννιά
8	Πυροσβεστικά Ερμάρια	8	TEM	18,00	18,00	Δέκα οκτώ
9	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	9	TEM	102,00	102,00	Εκατόν δύο
10	Φωτιστικό Ασφαλείας διπλής όψεως	10	TEM	8,00	8,00	Οκτώ
11	Φωτιστικά Ασφαλείας LED στεγ.	11	TEM	4,00	4,00	Τέσσερα
12	Πινακίδες Σήμανσης	12	TEM	12,00	12,00	Δώδεκα
13	Πυροσβεστήρας Ρα-6K	13	TEM	33,00	33,00	Τριάντα τρία
14	Πυροσβεστήρας Ρο-12Kg	14	TEM	2,00	2,00	Δύο
15	Πυροσβεστήρας CO2	15	TEM	8,00	8,00	Οκτώ
16	Καλωδιο NHXCH FE180/E30	16	m	1.625,53	1.625,53	Χίλια εξακόσια είκοσι πέντε & πενήντα τρία εκ.
17	Πλαστικό κανάλι ή σωλήνας προστασίας	17	m	843,90	843,90	Οκτακόσια σαράντα τρία & ενενήντα εκ.
18	Χαλκοσωλήνας προστασίας DN18	18	m	62,30	62,30	Εξήντα δύο & τριάντα εκ.
19	Χαλκοσωλήνας πυρόσβεσης 1/2"	19	m	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
20	Γωνιακός Διακόπτης DN 15 (1/2")	20	TEM	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
21	Σύστημα απεγκλωβισμού θυρών (SET)	21	TEM	24,00	24,00	Είκοσι τέσσερα
2. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
	Πυρ. Θύρα χ.φεγγύητη μον. 60λ	22	m2	5,06	5,06	Πέντε & έξι εκ.
	Πυρ. Θύρα με φεγγύητη διφ. 60λ	23	m2	48,16	48,16	Σαράντα οκτώ & δεκά έξι εκ.
	Σταθερό πυράντοχο χώρισμα Δ.Π. 60λεπ.	24	m2	59,70	59,70	Πενήντα εννιά & εβδομήντα εκ.
	Ελαιοχρωματισμοί επιφανειών	25	m2	119,40	119,40	Εκατόν δέκα εννιά & σαράντα εκ.
	Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	26	MM	86,30	86,30	Ογδόντα έξι & τριάντα εκ.

α/α	Εργασίες	ΑΤ	Μον. Μετρ	ΕΓΚΕΚ	ΕΚΤΕΛΕΣ Θ.	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ (ολοκληρώσει)
Β: 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						
1.Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	Ανιχνευτές καπνού & θερ. Ορίου	3	TEM	9,00	9,00	Εννιά
2	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	9	TEM	5,00	5,00	Πέντε
3	Φωτιστικό Ασφαλείας διπλής όψεως	10	TEM	4,00	4,00	Τέσσερα
4	Φωτιστικά Ασφαλείας LED στεγ.	11	TEM	3,00	3,00	Τρία
5	Πυροσβεστήρας CO2	15	TEM	2,00	2,00	Δύο
6	Καλωδιο NHXCH FE180/E30	16	m	370,23	370,23	Τριακόσια εβδομήντα & είκοσι
7	προστασίας	17	m	193,90	193,90	Εκατόν ενενήντα τρία &
8	Χαλκοσωλήνας προστασίας DN18	18	m	32,00	32,00	τριάντα δύο
9	Χαλκοσωλήνας πυρόσβεσης 1/2"	19	m	98,00	98,00	Ενενήντα οκτώ
2. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
1	Πυράντοχη Θύρα με φεγγίτη διφ. 60λ	23	m2	10,61	10,61	Δέκα & εξήντα ένα εκ.

2	Σταθερό πυράντοχο χώρισμα Δ.Π. 60λεπ.	24	m2	12,32	12,32	Δώδεκα & τριάντα δύο εκ.
3	Ελαιοχρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδας	25	m2	24,64	24,64	Είκοσι τέσσερα & εξήντα τέσσερα
4	Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	26	MM	130,00	130,00	Εκατόν τριάντα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθμό 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
2. Η με αριθμό 768/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
3. Η με αριθμό 58/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
4. Η με αριθμό Πρωτ. 8948/01-03-2021 Σύμβαση, ποσού 42.785,77 € με το Φ.Π.Α. 24% με συμβατική προθεσμία περαίωσης 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι 06-09-2021.
5. Η με αριθμό 390/15-06-2021 Α.Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών
6. Η με αριθμό 603/09-09-2021 Α.Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση συνολικής παράτασης (οριακή παράταση) περαίωσης εργασιών
7. Η με αριθμό 671/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
8. Η με αριθμό Πρωτ. 45795/18-10-2021 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 8.569,53 € με το Φ.Π.Α. 24% με συμβατική προθεσμία περαίωσης 06-11-2021.
9. Η με αριθμό 746/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και Ανακεφαλαίωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
10. Η με αριθμό Πρωτ. 49230/11-11-2021 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου με την οποία βεβαιώνεται η περαίωση την 06^{ην}-11-2021, ήτοι εμπρόθεσμα
11. Η Τελική επιμέτρηση του έργου εγκρίθηκε την 29^{ην} -11-2021
12. Η με αριθμό 34/27-01-2022 Α.Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του υπ' όψη έργου.
13. Η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 51.347,75 € με Φ.Π.Α. 24%

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ημερομηνία υπογραφής Δημόσιας Σύμβασης : 01-03-2021
2. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου : 28-06-2021
3. Ημερομηνία προτεινόμενης 1ης παράτασης : 06-09-2021
4. Ημερομηνία 2ης παράτασης (οριακή παράταση) : 06-11-2021

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα (εντός της συνολικής προθεσμίας) όπως βεβαιώνει και η Βεβαίωση Περαιώσης του έργου.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Υπόψη της Επιτροπής παραλαβής τέθηκαν οι αναλυτικές επιμετρήσεις, τα ΠΠΑΕ, ο τελικός συνοπτικός επιμετρητικός πίνακας , ως επίσης και κάθε αλληλογραφία που αφορά το εν λόγω έργο.

Η Επιτροπή κατόπιν σποραδικών ελέγχων και κατά το εφικτό διαπίστωσε ότι οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι εγκεκριμένες στον τελευταίο Α.Π.Ε. και αναγράφονται στον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα έχουν καλώς, γι' αυτό παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου και δοκιμών των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στα συμβατικά έγγραφα διαπίστωσε ότι η όλη κατασκευή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι οι εργασίες του παρόντος έργου εκτελέστηκαν καλότεχνα, γι' αυτό παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ουδεμία

Το παρόν συντάχθηκε σε 6 (έξι) όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα 2 (δύο) παρέλαβε η Ανάδοχος.

Λάρισα, 22-02-2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών
Έργων

Συντάκας Κώστας
Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τελίδης Ιωάννης
Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών

Δεληπούλιου Μαρία
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Τζιλιάκας Αργύριος ,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε
για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα ,
Μηχανικός έργων Υποδομής Τ.Ε
για τις Οικοδομικές εργασίες

(Προς αντικατάσταση της επιβλέπουσας,
λόγω άδειας ανατροφής τεκνών)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος συντηρήσεων δημοτικών
κτηρίων Ιωαννίδου Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Καφφές Δημήτριος,
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε
ως εκπρόσωπος της «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ.
& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 8132/22-02-2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυροπροστασίας στο 5^ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

