



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 199
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ.».

Στη Λάρισα, σήμερα 02-09-2020 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33627/28-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με την αριθμ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια της συνεδρίασης της 01^{ης} -09-2020 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Κυριτσάκας Βάιος, 5) Λώλος Αχιλλέας, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδούλης Γεώργιος 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σάπκας Παναγιώτης, 13) Τάχος Δημήτριος, και 14) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Κρίκης Πέτρος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας Αντώνιος και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 990/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: Επισκευή - Συντήρηση 1ου ΣΕΚ και 7ου ΕΠΑΛ..
3. Τη με αρ. 570/31-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
4. Τη με αριθ. 51/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ και 7ου ΕΠΑΛ».
5. Τη με αριθ. 105/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 190/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 506/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ».
8. Τη με αριθμ. 573/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές αύλειων χώρων σχολείων».
9. Τη με αριθμ. 672/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ»
10. Τη με αρ. 62/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 26992/16-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου :
" ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ " που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 990/18.12.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με το αρ. πρωτ. 7197/13.02.20 πρακτικό και την απόφαση 62/27.02.20 του Δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης (με το Φ.Π.Α.) : 60.000,00 €

Ποσό σύμβασης (με το Φ.Π.Α.) : 26.400,00 €

Μέση έκπτωση : 56,00%

Ημερ. Περάτωσης έργου : 24/12/19

Τελικό κόστος (με το Φ.Π.Α.) : 26.392,69 €

12 Το με αριθμ.πρωτ. 26990/16-07-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 16 / 07 / 2020 οι:

α. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 62/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ”,

β. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων, τακτικό μέλος,

γ. Ιωαννίδου Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχ/κός Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων, τακτικό μέλος,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το με Α.Π. 7197/13-02–2020 πρακτικό και την απόφαση 62/27.02.2020 του Δημοτικού συμβουλίου, για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 4412/2016, άρθρο 170

β. Την από 06 / 12 / 2019 τελική επιμέτρηση των εργασιών.

γ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι δεν έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

προσωρινά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α Τ	Όνομα Εργασίας	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
			Αριθμ.		Ολόγραφα
			1ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)	ΤμΧιλ	893,6	893,6	Οκτακόσια ενενήντα τρία και εξήντα εκ.
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 20.30)	M3	44,68	44,68	Σαράντα τέσσερα και εξήντα οκτώ εκ.
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.40)	t10m	312,7	312,7	Τριακόσια δώδεκα και εβδομήντα εκ.
4	Καθαίρεση μόνωσης δώματος, κροκάλας και πλακοστρώσης (ΝΑΟΙΚ Α'22.20.01Ν)	M2	223,38	223,38	Διακόσια είκοσι τρία και τριάντα οκτώ εκ.
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.45)	M2	40,7	40,7	Σαράντα και εβδομήντα εκ.
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΝΑΟΙΚ 23.03)	M2	660	660	Εξακόσια εξήντα
7	Κατασκευή στρώσεων περιλитоδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3 (ΝΑΟΙΚ 35.04)	M3	9,9	9,9	Εννέα και ενενήντα εκ.
8	Είδη κιγκαλερίας (ΝΑΟΙΚ Ν\55.33)	Τεμ.	0,5	0,5	μηδέν και πενήντα εκ.
9	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης (ΝΑΟΙΚ 62.50)	M2	40,7	40,7	Σαράντα και εβδομήντα εκ.

10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΝΑΟΙΚ 64.01.01)	Χγρ.	2445,09	2445,09	Δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε και εννέα εκ.
11	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.21)	M2	0	0	μηδέν
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (- ΝΑΟΙΚ 77.55)	M2	189,95	189,95	Εκατόν ογδόντα εννέα και ενενήντα πέντε εκ.
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (- ΝΑΟΙΚ 77.80.01)	M2	645	645	Εξακόσια σαράντα πέντε
14	Χρωματισμοί επί επιφ. επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών	M2	181,85	181,85	Εκατόν ογδόντα ένα και ογδόντα πέντε εκ.
15	Επίστρωση με ασφαλτική μεμβάνη	M2	0	0,00	μηδέν
16	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές – κατασκευές – κατεδάφισεις (ΑΕΚΚ)	ton	0	0,00	μηδέν
17	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, λευκού χρώματος, ακρυλικής υδατικής βάσεως	M2	33,56	33,56	Τριάντα τρία και πενήντα έξι εκ.
18	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d= 1,0mm	MM	124	124,00	Εκατόν είκοσι τέσσερα
19	Επισκευή δώματος με συνθετική μεμβράνη PVC & γεωϋφασμα	M2	141	141,00	Εκατόν σαράντα ένα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε μελέτη της Δ.Τ.Υ. με προϋπολογισμό:

για εργασίες	48387,1	Ευρώ,
για Φ.Π.Α.	11612,9	Ευρώ,
δηλαδή συνολικά	60000	Ευρώ.

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ, με την 190/ 18-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ με έκπτωση 56 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 26.400,00 Ευρώ (21.290,32 Ευρώ για εργασίες+ 5.109,68 Ευρώ για Φ.Π.Α.24%)

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 26 / 06 / 2019 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες και συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης εργασιών την 26/08/2019.

Χορηγήθηκε συνολική παράταση :

- 60 ημέρες με την με Αρ.Αποφ. 506 / 29 – 07 - 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και νέα προθεσμία έως 26/10/2019
- 30 ημέρες με την με Αρ.Αποφ. 570 / 14 – 10 - 2019 της Οικονομικής Επιτροπής και νέα προθεσμία έως 26/11/2019
- 30 ημέρες με την με Αρ.Αποφ. 573 / 21 – 11 - 2019 της Οικονομικής Επιτροπής και νέα προθεσμία έως 26/12/2019

Δηλαδή χορηγήθηκε παράταση συνολικά 120 ημέρες.

Το έργο τελείωσε την 24 / 12 / 2019 δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 26.400,00 Ευρώ (21.290,32 Ευρώ για εργασίες+ 5.109,68 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%) που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 672/26-11-2019 Α.Δ.Σ.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για τις εργασίες της αρχικής σύμβασης σε:	21.284,43
για Φ.Π.Α. σε:	5.108,26
δηλαδή συνολικά:	26.392,69

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Για την «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ»

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 26990/16-07-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ