



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 574
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή δικτύου βιοαερίου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την 535/2008 ΑΔΕ
5. Την με αριθμ πρωτ.14567/16-9-10 εισήγηση και το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου "**Κατασκευή δικτύου βιοαερίου**", που αφορά στην εγκατάσταση οριζόντιου δικτύου βιοαερίου στην Κυψέλη 3 στο υψόμετρο +220, και εκτελέστηκε με εργολαβία, βάσει της υπ' αριθμ. 535/28-08-2008 Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 12101/18-09-2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά, περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία, όπως προκύπτει και με την αρ. πρωτ. 18832/08-12-2008 Βεβαίωση Περαιώσης του Έργου, εξέπνευσε το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15μήνο από την Βεβαίωση Περαιώσης του έργου) όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν.3669/08 και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει, όπως φαίνεται και στο συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3669/08 η προσωρινή και οριστική παραλαβή δύναται να διενεργηθεί ταυτόχρονα (εφόσον η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική) και ολοκληρώνεται με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2010.
2. ΣΚΟΥΜΗΣ Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
3. Σταθακοπούλου Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ 11008/140854/13-09-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Βιοαερίου**» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
					ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής	3.01.01	M3	456,00	456,00	Τετρακόσια πενήντα έξι κυβικά μέτρα
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	M3	505,00	505,00	Πεντακόσια πέντε κυβικά μέτρα
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με χαλίκι 16/32	5.08 N	M3	546,00	546,00	Πεντακόσια σαράντα έξι κυβικά μέτρα
4	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσματος για γεώφασμα μη υφαντό 300 gr/m2.	14.05.02	M2	2.532,00	2.532,00	δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο τετραγωνικά μέτρα
5	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	3.16	M3	648,00	648,00	Εξακόσια σαράντα οκτώ κυβικά μέτρα
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και χαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	M3	546,00	546,00	Πεντακόσια σαράντα έξι κυβικά μέτρα.

- Η έγκριση της μελέτης και δημοπράτησης του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. 495/03-07-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, **προϋπολογισμού 30.986,03 ευρώ** και χρηματοδότηση από το Ε.Α.Τ..
- Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης έγινε με την υπ' αριθμ. 439/10-7-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δ.Λ.
- Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία.
- Το έργο δημοπρατήθηκε την 19-08-2008
- Με την υπ' αριθμ. 535/ 28-08-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθ. πρωτ. 12101/18-09-2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που προσέφερε **μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι (16) τοις εκατό** επί του προϋπολογισμού του έργου και την 29-10-2008 υπογράφηκε η **σύμβαση συνολικού ποσού 26.028,26 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος.
- Η **συνολική δαπάνη** των εργασιών που εκτελέστηκαν, φθάνει το ποσό των **22.633,28 ευρώ με Φ.Π.Α.** βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3669/08 & την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στη σύμβαση, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την συμβατική μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της
Α. Την με αριθμ. πρωτ. 18832/ 08-12-2008 Βεβαίωση Περάτωσης του έργου, και την από 06/02/2009 εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση.

Β. Το γεγονός ότι η υποβολή της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ των εργασιών έγινε εντός διμήνου από την Βεβαίωση Περάτωσης του έργου.

Γ. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα πέρασε το απαιτούμενο (15μήνο) χρονικό διάστημα υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν. 3669/08.

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 **προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Εταιρεία.

ΛΑΡΙΣΑ 16-09-2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος
2. ΣΚΟΥΜΗΣ Γεώργιος
3. Σταθακοπούλου Ειρήνη

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σπυριδούλα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

ΚΥΡΑΜΑΣ Γεώργιος
Χημικός Μηχ/κός

Για τον ανάδοχο
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου βιοαερίου», όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA