



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 189
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Μαρτίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 3830/9-3-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Κων/νος Γιαννούλας, 5) Ελένη Γκολφινούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βαίος Καραίσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βαίος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας, και 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Αργυρώ Μουκίου, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την **Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Π.Δ. 609/85
2. Την με αρ. 47/04 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων.
3. Την με αρ. 733/05 αίτηση της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ».
4. Το από 1-3-05 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 733/28-1-2005 αίτηση της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ » ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 51 ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 01/03/2004 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 23/02/2005.

Με το 1078/22-2-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά πενήντα μια (51) ημέρες.

Βάσει του ημερολογίου του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες σε σύνολο δέκα εννέα (19) ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός).

Λόγω της ειδικής φύσεως του έργου υπήρξε μια καθυστέρηση δεκαοχτώ (18) ημερών διότι κατά την διάρκεια των εργασιών τωντσιμεντενέσεων και των αμμοβολών των λιθοδομών δεν ήταν δυνατόν να γίνουν ταυτόχρονα άλλες εργασίες καθ' όσον έπρεπε να ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες σε συγκεκριμένα τμήματα του έργου.

Λόγω της κατασκευής της ξύλινης στέγης στο μεσαίο τμήμα του κεντρικού κτιρίου θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση δεκατεσσάρων (14) ημερών για να αποξηλωθεί η μεταλλική στέγη και να τοποθετηθεί η νέα ξύλινη στέγη με γερανό μετά τον Μάρτιο του 2005, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από πιθανή βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πενήντα μια (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται στις 15/04/2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ»** κατά πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15/4/05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ