



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 195
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης της συνολικής σύμβασης του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».

Στη Λάρισα, σήμερα 25η του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18913/21-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λώλος Αχιλλέας, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μόρας Ευάγγελος, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιάρας Δημήτριος και 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος

καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ.κ. 1^{ης} Κοινότητας Απρίλη Σοφία, 4^{ης} Κοινότητας Αργυροπούλου Ευαγγελία, Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Κοινότητας Ελευθερών Νταγγάρας Δημήτριος

και δεν προσήλθαν οι Δημοικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βούλγαρης Σωτήριος, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Παναγιώτης, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Απρίλη Αγορίτσα, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης της συνολικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 835/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή 6ου Λυκείου Λάρισας λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθμ. 836/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
5. Τη με αριθμ. 850/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή 6ου Λυκείου Λάρισας λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 631/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή 6ου λυκείου Λάρισας λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθ. 735/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 631/22 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή 6ου λυκείου Λάρισας λόγω σεισμού» ως προς τον Προϋπολογισμό της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
8. Τη με αριθ. 997/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή 6ου Λυκείου Λάρισας λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 16898 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 18560/19-04-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16898/6-4-2023 αίτηση, ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου αιτήθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης της Σύμβασης κατά εκατόν εικοσιτέσσερις (124) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 04-06-2023.

Η υπογραφή της αρχικής σύμβασης έγινε στις 03-03-2022 με συμβατικό πέρας εργασιών στις 29-10-2022. Η επανέναρξη της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε στις 17-10-2022.

Στις 21-10-2022 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με συμβατικό πέρας εργασιών στις 20-12-2022. Το πραγματοποιηθέν πέρας εργασιών της 1ης Σ.Σ. και της αρχικής σύμβασης ήταν 05-12-2022 διότι υπάρχει διακοπή εργασιών λόγω αναμονής εγκρίσεως από την 2η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (προσυμβατικός έλεγχος) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Στις 04-04-2023 υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση με συμβατικό πέρας εργασιών στις 04-06-2023.

Από 05-12-2022 που είναι η διακοπή εργασιών της αρχικής σύμβασης λόγω έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (προσυμβατικός έλεγχος) έως 04-04-2023 που υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 16275/ 04.04.2023 υπογραφή της 2ης Σ.Σ. όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 997/20.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

Το ημερολόγιο εργασιών του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο ολοκληρώθηκαν πλήρως οι εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης την 05-12-2022 οπότε και διακόπηκαν οι εργασίες μέχρι εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. που περιλάμβανε τις εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Το συμβατικό χρόνο 60 ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με συμβατικό πέρας εργασιών την 04-06-2023.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητείται η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 «επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» & με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ήτοι μέχρι 04-06-2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» κατά εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **04-06-2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA