



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:243
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο».

Στη Λάρισα σήμερα την 28η του μήνα Μάρτη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 2493/22-2-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Δημ Γεωργάκης, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου, 5) Ιωάννης Θεοχάρης, 6) Κων/νος Κακαδιάρης, 7) Βάιος Καραίσκος, 8) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Χρήστος Λυτροκάπης, 14) Νικήτας Μάρκας, 15) Κων/νος Μέγας, 16) Μάρκος Μπανιός, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Παναγιώτης Σάπκας, 23) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 24) Μάνθος Τζιαστούδης, 25) Γεώργιος Τσαγκούλης, 26) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Κων/νος Νότας, 5) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 6) Νικόλαος Σχοινάς, 7) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, παρόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την παράταση προθεσμίας & τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84, το Ν. 2229/94, το Π.Δ. 609/85 .
2. Την με αριθμ. Πρωτ.3388/11-3-2002 αίτηση της ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.
3. Την από 13-3-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3388/1-03-2002 αίτηση της Αίολος ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» ζητείται παράταση εργασιών 260 ημερών για την αρχική σύμβαση και 132 ημερών για την 1^η συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

1. Η εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στους χώρους των Συνεργείων (Β) και Πλυντηρίων (Γ) δεν είχε ουδεμία σχέση με τις προς έγκριση επί πλέον ποσότητες ορισμένων εργασιών και με τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονταν στον 2^ο ΑΠΕ, αλλά ήταν αρχική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, περιγραφόμενη στα συμβατικά τεύχη (τιμολόγιο, προϋπολογισμός, μελέτες). Επίσης από τη σύμβαση και από τις επί μέρους μελέτες του έργου δεν προκύπτει ότι η εκτέλεση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου πρέπει να είναι ενιαία, αντίθετα η μεγάλη επιφάνεια του κτιρίου και η πολυμορφία και διαφορετικότητα των επί μέρους χώρων επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη πολλών κατασκευαστικών συνεργείων σε διάφορους χώρους σύμφωνα με τους κανόνες της έντεχνης και ορθής κατασκευής.
2. Η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπογράφηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων, εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων και στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου εκκρεμεί η έγκρισή της. Οι εργασίες που περιλαμβάνει (νέες ηλεκτρικές υποδομές με ροηφόρο ράβδο και το εξωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης του κτιρίου) θα αντιμετωπιστούν ως ιδιαίτερο αντικείμενο μετά την ολοκλήρωση της έγκρισής της.
3. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο χώρο των ρεμιζών (Δ & Ε) οι οποίες έπρεπε να εκτελεστούν σε διάρκεια 139 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού στις 27/08/2002. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση να εκτελεστούν στις ρεμίζες (με χρονική διάρκεια 110 ημερών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου) μπορούν να εκτελεστούν μετά την ολοκλήρωση της ενίσχυσης και αποκατάστασης της στέγης, που είναι αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Από την οικονομική ανάλυση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και από τις γνωστές κατασκευαστικές μεθόδους προκύπτει ότι σε 106 ημέρες από την έναρξη των εργασιών της (στις 10/12/2001) θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες στη στέγη ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση, με χρονική διάρκεια 110 ημερών ήτοι ολοκλήρωση στις 31/03/2002
4. Η κακοκαιρία (χιόνι και παγετός) την περίοδο Δεκέμβριος 2001-Ιανουάριος. 2002 ανέστειλε τις εργασίες για 22 ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσεις του αρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε:

1. Την παράταση της προθεσμίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 22 ημέρες ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται από τις 13/01/2002 στις 04/02/2002.
2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Αρχικής Σύμβασης του έργου, η οποία αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των χώρων Δ και Ε του κτιρίου (ρεμίζες), των οποίων η έναρξη μετατίθεται στις

10/12/2002 με χρονική διάρκεια $110 + 22 = 132$ ημερών και το πέρας ορίζεται 22/04/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1) Την παράταση προθεσμίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου « Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» κατά 22 ημέρες ήτοι το πέρας εργασιών μετατίθεται από 13-01-2002 στις 4-2-2002.

2) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Αρχικής Σύμβασης του έργου, η οποία αφορά τις ηλεκρομηχανολογικές εργασίες των χώρων Δ και Ε του κτιρίου (ρεμίζες), των οποίων η έναρξη μετατίθεται στις 10/12/2002 με χρονική διάρκεια 132 ημερών και το πέρας ορίζεται 22/04/2002.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 28-3-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ