



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 449
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».

Στην Λάρισα σήμερα την 19^η Απριλίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6156/13/4/2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγης, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. 1) κ. Αγραφιώτη Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Βασίλειος Κλεισιάρης, Δημήτριος Κουραμάς, Νικόλαος Κουτσομάρκος, Θωμάς Κυπαρίσσης, Γεώργιος Λαμπρούλης, Χρήστος Λυτροκάπης, Άγις Παπαστεργίου και Γεώργιος Σούλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης **συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84 άρθρο 10.
Το Ν.2229/94, το Ν.2940/01
Το Ν.3263/04 ,το Ν.2940/01
Το Π.Δ.609/85 άρθρο 36 παρ. 6
Το Π.Δ.171/87
Το Π.Δ.23/93
2. Την με αριθμ. 7635/27.04.05 αίτηση του αναδόχου του έργου Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»
3. Την από 12.04.07 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7635/27-04-2005 αίτηση της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 370 ημέρες.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 09-01-2004 με χρόνο περαίωσης πεντακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 23-05-2005.

Στις 29-06-2004 έγινε διακοπή των εργασιών, ύστερα από ειδική δήλωση του αναδόχου λόγω παρέλευσης τριμήνου χωρίς να πληρωθεί ο 2^{ος} πιστοποιημένος λογαριασμός αλλά και της συνεχιζόμενης ολοσχερούς έλλειψης πιστώσεων για το έργο από τον κύριο φορέα χρηματοδότησής του (Πρόγραμμα Ελλάδα 2004).

Η αποπληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού έγινε στις 26-05-2006 με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής διακοπής των εργασιών. Ως εκ τούτου η επανεγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 26-05-2006, ενώ η πραγματική έναρξη των εργασιών έγινε στις 01-08-2006, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο ημερολόγιο του έργου, χρονικό διάστημα απαραίτητο για την επαναλειτουργία του εργοταξίου και την οργάνωση των συνεργείων.

Ο συνολικός χρόνος διακοπής των εργασιών (από 29-06-2004 έως 01-08-2006) είναι επτακόσιες εξήντα δύο (762) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 24-06-2007.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επτακόσιες εξήντα δύο (762) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 24-06-2007 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Ροδ. Κουρσούμη, Δημ. Γεωργάκη και Βασ. Δικόπουλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» κατά επτακόσιες εξήντα δύο (762) ημέρες, ήτοι έως την 24-06-2007, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ