



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 458**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης».**

Στην Λάρισα σήμερα την 25η Μαΐου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 7648/19-5-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάιος Καραϊσκος, 12) Κατσίγρα Ειρήνη, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάιος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Άγις Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Καραμπάτσας, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Κων/νος Νότας, 5) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου και δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Χρίστου Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το παρακάτω Νομικό πλαίσιο:

- Το Ν. 1418/84
- Το Ν. 2229/94
- Το Ν. 2940/01
- Το Π.Δ. 609/85
- Το Π.Δ. 171/87
- Το Π.Δ. 23/93
- Το Π.Δ. 410/95

1. Την με αρ. 540/02 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την με αρ. πρωτ. 3591/26-4-04 αίτηση της Κ/ξίας Παπούλιας Αθ.- Μπέλλος Δ.

3. Το από 27/4/04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αρ. πρ. 3591/26.04.04 αίτηση της Κ/ξίας Παπούλιας Αθ. – Μπέλλος Δ. αναδόχου του έργου «Παιδικός Σταθμός Νέας Σμύρνης» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά είκοσι έξι (26) ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών και με το υπ' αρ. πρ. 10903/03.10.03 ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από τη διακοπή μέχρι την επανέναρξη εργασιών, δηλαδή κατά 184 ημέρες. Ήτοι συνολικά ζητείται παράταση 210 ημέρες.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 07/10/02 με προθεσμία περάτωσης τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 03/08/2003.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου, οι καιρικές συνθήκες στα διαστήματα από 6 έως και 7/11/02, 9/11/02, 7/12/02, 13/12/02, από 16 έως 19/12/02 από 24 έως και 25/12/02, 27/12/02 και 2/1/03, από 7 έως και 9/1/03, 11 και 12/1/03, 18 και 19/1/03, 22/1/03, από 24 έως και 26/1/03 και 31/1/03 δεν ήταν κατάλληλες για οικοδομικές εργασίες λόγω βροχοπτώσεων χαμηλής θερμοκρασίας.

Επίσης η παραπάνω κ/ξία με το υ[π' αριθ. πρ. 974/31.1.03 ειδική δήλωση, έχει διακόψει την εκτέλεση εργασιών (λόγω μη πληρωμής και εξόφλησης των εκτελεσμένων εργασιών), από την 31/1/2003 έως κι την 22/4/2004 οπότε γίνεται και η αποπληρωμή του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, ήτοι 184 ημερολογιακές ημέρες. (Με το υπ' αρ. 6072/22.4.04 έγγραφο της υπηρεσίας καλείται ο ανάδοχος να προβεί σε επανέναρξη των εργασιών).

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά 210 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18/11/04.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Παιδικός Σταθμός Νέας Σμύρνης» κατά 210 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18/11/04.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**