



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 663
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».

Στην Λάρισα σήμερα την 19^η Ιουλίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12311/13-7-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυριτσάκας Βάιος, 13) Λαμπρούλης Γεώργιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος 28) Τερζούδης Χρήστος και 29) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 4) Κρομμύδας Γεώργιος, 5) Κυπαρίσσης Θωμάς, 6) Παπαστεργίου Άγις, 7) Σαμουρέλης Κων/νος και 8) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84 άρθρο 10.
Το Ν.2229/94, το Ν.2940/01
Το Ν.3263/04 ,το Ν.2940/01
Το Π.Δ.609/85 άρθρο 36 παρ. 6
Το Π.Δ.171/87
Το Π.Δ.23/93
2. Την με αριθμ. 7889/11-06-2007 αίτηση της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»
3. Την από 14.06.07 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:
Σχετικά:
 - 1.Υπ' αριθμ. 7889/11-06-2007 αίτηση της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»
 2. Υπ' αριθμ.2/29-05-2007 γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
 3. Υπ' αριθμ. 544/29-05-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων
 4. Υπ' αριθμ. 988/04-07-2007 απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας – Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7889/11-06-2007 αίτηση της Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 554 ημερολογιακές ημέρες και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του χρόνου κατασκευής του έργου, λόγω τροποποίησης της μελέτης (489 ημερολογιακές ημέρες) και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (65 ημερολογιακές ημέρες). Ήτοι το πέρας της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται να μετατεθεί στις 31-12-2008.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 09-01-2004 με χρόνο περαίωσης πεντακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 23-05-2005. Ο ανάδοχος στις 29-06-04 προέβη σε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω μη αποπληρωμής εγκεκριμένης πιστοποίησης, με επανεκκίνηση κατασκευής στις 01-08-2006 και περαίωση εργασιών στις 24-06-2007 (Α.Δ.Σ. 449/2007).

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα των ετών 2004, 2006 και 2007 οι εργασίες της εργολαβίας (εκσκαφές, χωματοουργικά) δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν. Βάσει του ημερολογίου του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες, στα ανωτέρω έτη και στα αντίστοιχα διαστήματα: στο διάστημα από 02-02-2004 έως 15-02-2004 (σύνολο 13 ημερολογιακών ημερών), στο διάστημα από 18-09-2006 έως 10-10-2006 (σύνολο 22 ημερολογιακών ημερών) και στο διάστημα από 15-02-2007 έως 15-03-2007 (σύνολο 30 ημερολογιακών ημερών). Ήτοι συνολικός χρόνος εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά την διάρκεια των εργασιών προέκυψε η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης η οποία συνοδεύεται από τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Η τροποποίηση της μελέτης αφορά τον τρόπο κατασκευής των κολυμβητικών δεξαμενών. Η Υπηρεσία έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις (2,3 και 4) όπως αυτές εμφανίζονται στα σχετικά συνημμένα έγγραφα του θέματος του τίτλου του παρόντος εγγράφου. Σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. η τροποποίηση της

