



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 840
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κ.Α.Π.Η. Αγίου Αθανασίου»

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Νοεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 20396/23-11-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2), Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφιοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάιος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Αργυρώ Μουκίου, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Άγις Παπαστεργίου, 27) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 28) Παναγιώτης Σάπκας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Κατσίγρα Ειρήνη, 3) Κων/νος Μέγας, 4) Κων/νος Σαμαρίνας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημαρχεύοντος κ. Ιωάννη Λάτσιου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βάιος Καραϊσκος, Αθαν. Μητσιός, Μάνθος Τζιαστούδης, Ζωή Ακριβούλη και Γρ. Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Κ.Α.Π.Η. Αγίου Αθανασίου**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Το Π.Δ. 23/93
Το Π.Δ. 410/95
Την Α.Δ.Σ. 437/2002
2. Την με ημερομηνία 22-11-2005 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14096 / 8-11-2005 αίτηση της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου "Κ.Α.Π.Η ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ" ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή έως 30-03-2006.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 2/10/2002 και η διάρκεια του έργου ήταν εξακόσιες (600) ημέρες με πέρας εργασιών την 23/05/2004.
2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 65/01-02-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες με πέρας εργασιών την 27/10/2004.
3. Την 23/08/2004 και ενώ υπολειπόταν εξήντα έξι (66) ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών, έγινε διακοπή των εργασιών του έργου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 10492 / 23-08-2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων.
4. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17835 / 24-10-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, επιτράπηκε η συνέχιση των εργασιών στο έργο.
5. Στο έργο έγινε διακοπή της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ, λόγω παρέλευσης του οριζόμενου χρονικού ορίου, και
6. Πρέπει να γίνουν από την Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια για τις νέες εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο και οι οποίες είναι:
 - Σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 - Σχέδιο διαμόρφωσης του κουζινοκαθιστικού στον ισόγειο χώρο και του μαγειρείου στον υπόγειο χώρο, σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Κ.Α.Π.Η και
 - Σχέδιο του σκέπαστρου της εξωτερικής κλίμακας που οδηγεί στο υπόγειο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες συνολικά, δηλαδή το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 30/03/2006).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του χρόνου περαίωσης, για την εκτέλεση του έργου: «**Κ.Α.Π.Η. Αγίου Αθανασίου**», κατά ενενήντα μια (91) ημέρες, ήτοι έως τις 30/03/2006 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**