



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 969**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 30 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19822/23-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κρομμύδας Γεώργιος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Παπαστεργίου Άγις,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την παράταση προθεσμίας για το έργο: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.  
Το Ν. 3263/04.  
Το Π.Δ. 609/85.  
Το Π.Δ. 171/07.
2. Το με αρ. πρωτ. 19429/16.11.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) που έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

**ΕΡΓΟ:** Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας.

**Ζητείται έγκριση παράτασης ενενήντα μία (91) ημερών** για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».

Το συμβατικό ποσό είναι **845.522,93 €** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ). Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα.

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ

	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>789.470,40 €</b>	<b>149.999,00 €</b>	<b>939.469,40 €</b>
<b>ΜΕΛΕΤΗΣ</b>			
<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>710.523,47 €</b>	<b>134.999,46 €</b>	<b>845.522,93 €</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ</b>	<b>710.523,47 €</b>	<b>134.999,46 €</b>	<b>845.522,93 €</b>

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με **Κ.Α. 30.7333.43001** και η χρηματοδότηση του γίνεται από ΣΑΤΑ

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθμό 439/07.06.2005 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και εκτέλεση του έργου.
2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30.11.2005 με συνολική προθεσμία περαίωσης του είκοσι τέσσερις ( 24) μήνες.
3. Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 706/04.09.2007 Α.Δ.Σ.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε κατά ενενήντα μία (91) ημέρες τον χρόνο περαίωσης του ως άνω έργου για τους παρακάτω λόγους:

**Α.** Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου παραμένει δηλαδή **845.522,93 €** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ).

**Β.** Το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού καλύπτει τις εργασίες συντήρησης του έργου για ενενήντα μία (91) ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρήσεων.

**Γ.** Η δημοπράτηση του νέου έργου για την συντήρηση του δικτύου φωτεινών σηματοδοτών της Λάρισας θα καθυστερήσει αρκετά δεδομένου ότι περιμένουμε :

1) από το **Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.** την έγκριση ειδικών όρων δεδομένου ότι το έργο είναι ειδικής Φύσης.

2) Το έργο πρέπει να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο από το **Ελεγκτικό Συμβούλιο** που σημαίνει χρονική καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών.

**Δ.** Η σύμβαση του έργου έχει ημερομηνία περαίωσης **την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου του 2007.**

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αφού έλαβε υπ' όψει την σχετική νομοθεσία, (Ν.1418/84, Ν. 3263/04, το Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87), προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **ενενήντα μία (91) ημερολογιακές** ημέρες, ήτοι μέχρι **29 Φεβρουαρίου του 2008.**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας» κατά ενενήντα μία (91) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 29 Φεβρουαρίου του 2008.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**