



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1020**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρίστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστουδής Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»**

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.  
Το Ν. 3263/04.  
Το Π.Δ. 609/85.  
Το Π.Δ.171/87  
Το Ν.2940/01
2. Το με αρ. πρωτ. 20871/11.12.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχει ως εξής:

Συνημμένο: Υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου 12477/15-10-07 αίτηση της Κ/Ε «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 12477/15-10-2007 αίτηση (ΘΕΜΑ ΙΙ) της Κ/Ε «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γ. – ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 113 ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την σύμβαση, το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και βάσει της υπ' αριθμόν 663/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 09-01-2004 με χρόνο περαίωσης του έργου στις 15-11-2008.

Στις 21-06-2007 έγινε διακοπή των εργασιών, ύστερα από ειδική δήλωση του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 5<sup>ου</sup> πιστοποιημένου λογαριασμού.

Ο ανάδοχος με την ανωτέρω αίτησή του, και παρά του γεγονότος ότι η αποπληρωμή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού δεν έγινε, για λόγους ασφαλείας του έργου δηλώνει την επανέναρξη των εργασιών στις 11-10-2007, με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής διακοπής αυτών.

Ταυτόχρονα λόγω του ανωτέρω θέματος ζητείται και συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 113 ημερολογιακές ημέρες, όσο ακριβώς διήρκεσε η διακοπή των εργασιών. Ο συνολικός χρόνος διακοπής των εργασιών (από 21-06-2007 έως 11-10-2007) είναι εκατόν δέκα τρεις (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 08-03-2009.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν δέκα τρεις (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 08-03-2009 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

#### **Ζητείται:**

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» κατά εκατόν δέκα τρεις (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 08-03-2009 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Το έργο χρηματοδοτείται:

- από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004 με το ποσόν των 2.787.967,72 € και Κ. Α. :30.7326.41004.
- από τη ΣΑΤΑ με το ποσόν των 844.133,72 € και Κ. Α. :30.7326.41001

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» κατά εκατόν δέκα τρείς (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 08-03-2009 χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

