



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 35**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 13 Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 393/7-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάιος, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλήσκει και 2) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.3263/04
3. Το Ν.3669/08
4. Το Ν.3852/10
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ.171/87
7. Την με αρ. πρωτ. 17303/10-12-2010 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 19294/17-12-2010 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Στις 09-11-2010 και με αρ. πρωτ. 15995 η Κ/Ξ υπέβαλε αίτηση 1<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών κατά 34 ημερολογιακές ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με λήξη του έργου στις 31-12-2010. Η επίβλεψη σύμφωνα με τον Ν.3669 αρθ.48 παράγραφοι 8, 9 και 10 εισηγήθηκε στις 19-11-2010 με αρ. πρωτ.17985 το ανωτέρω θέμα προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λόγω «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι συνεδριάσεις αυτού ανεβλήθησαν για μετά τις 01-01-2010.

Στις 10-12-2010 και με αρ. πρωτ. 17303 η Κ/Ξ υπέβαλε αίτηση νέας παράτασης εργασιών, σε συνέχεια της 1<sup>ης</sup> παράτασης, κατά 31 ημερολογιακές ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, με λήξη του έργου στις 31-01-2011. Η εκτέλεση των εργασιών δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί επειδή το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά μη στεγασμένες εργασίες. Η καθυστέρηση των ανωτέρω εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η επίβλεψη σύμφωνα με τον Ν.3669 αρθ.48 παράγραφοι 8, 9 και 10 υποβάλλει δια του παρόντος το ανωτέρω θέμα προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την σύμβαση, το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το ημερολόγιο του έργου, τα ανωτέρω και βάσει του αρθ.48 παράγραφοι 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008,

### **Εισηγούμαστε**

την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά άλλες τριάντα μία ημερολογιακές ημέρες (31) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 31/01/2011.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ», κατά άλλες τριάντα μία ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 31/1/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**