



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4541/01-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Πράπας Αντώνιος, 10) Σουρλαντζής Απόστολος, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγορίτσας Χρήστος, Αντωνίου Νέστωρ, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλτσάς Νικόλαος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάιος, Νασιώκας Έκτορας, Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία και Τσίλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Τη με αριθμ. 230/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Κοιλιάδας».
4. Τη με αριθμ. 128/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 155/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».
6. Τη με αριθμ. 233/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 285/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ.1535/17-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» κατά εξήντα (60) ημέρες Κ. Α. Προϋπολογισμού: 30.7325.44 065

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	EAT
---------------------	-----

9. Την από 17-01-2019 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1307/15-1-2019 αίτηση του κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ Κων/νου, εκ μέρους της αναδόχου τεχνικής εταιρίας του έργου «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 2/11/2018 και η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 3/3/2019).
2. Όπως παρατηρείται στο ημερολόγιο του έργου, τις παρακάτω ημερομηνίες (συνολικά 19 ημέρες) δεν έγιναν εργασίες λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και της παρατεταμένης κακοκαιρίας που ακολούθησε. Συγκεκριμένα από 23/12/18 έως 10/1/2019

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες έτσι ώστε το πέρασ εργασιών να μετατεθεί από τις 3/3/2019 στις 3/5/2019, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας» κατά εξήντα (60) ημέρες, έτσι ώστε το πέρας εργασιών να μετατεθεί από τις 3/3/2019 στις 3/5/2019 χωρίς ευθύνη του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA