



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 83
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 04/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: Βιομηχανικό δάπεδο Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου».

Στη Λάρισα σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 1763/14-2-2003 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Αργυρώ Μουκίου, 24) Μάρκος Μπανιός, 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 26) Κων/νος Νότας, 27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Άγις Παπαστεργίου, 30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Παναγιώτης Σάπκας, 32) Μάνθος Τζιαστούδης, 33) Μιχαήλ Τσακίρης, 34) Αστέριος Τσεκούρας, 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά και 2) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ακριβούλη Ζωή, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη, Κατσίγρα Ειρήνη, Λαμπρούλης Γεώργιος, Μητσιός Αθανάσιος, Μπανιός Μάρκος, Σαμαρίνας Κων/νος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Βιομηχανικό δάπεδο Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 15223/27-12-2002 αίτηση της Κ/Ξ «Μαλογιάννης Δ. Φιλανδριανός Αθ.» με την οποία ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου λόγω καιρικών συνθηκών.
3. Την από 27-1-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15223/27-12-2003 αίτηση της Κ/Ξ «Μαλογιάννης Δ. – Φιλανδριανός Αθ.» αναδόχου του έργου «Βιομηχανικό Δάπεδο Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 03/07/2002 με χρόνο περάτωσης 70 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 11/9/2002. Με την υπ' αριθμ. 11516/03-09-2003 αίτησή της, η Κ/Ξ «Μαλογιάννης Δ. Φιλανδριανός Αθ.» ζήτησε την προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της πιστοποίησης. Η εξόφληση των λογαριασμών έγινε στις 27-12-2002 με αποτέλεσμα να επανακινηθεί το έργο με υπόλοιπη διάρκεια 8 ημέρες (πέρασ εργασιών 04-01-2003).

Όλες οι εργασίες της εργολαβίας ολοκληρώθηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα, εκτός της τελευταίας φάσης κατασκευής του βιομηχανικού δαπέδου, που είναι η επάλειψη της επιφάνειας του με εποξειδική βαφή, εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας της χειμερινής περιόδου. Η παραπάνω εργασία μπορεί να εκτελεστεί μεμονωμένα με διάρκεια εκτέλεσης 10 ημέρες, στις πρώτες μέρες της άνοιξης, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 70 ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 16/03/2003.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Βιομηχανικό Δάπεδο Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου» κατά εβδομήντα (70) ημέρες ήτοι έως την 16-3-2003 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 20-2-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ