



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 91
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2251/8-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Άγης, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 36 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: **«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας»**

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1413/84.
Το Ν. 3263/04.
Το Π.Δ. 609/85.
Το Π.Δ. 171/87
Το Ν. 3463/06

2. Το με αρ. πρωτ.2043/6.2.2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) που έχει ως εξής:

Ζητείται έγκριση παράτασης τριάντα μία (31) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».

Το συμβατικό ποσό είναι **845.522,93€** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ). Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ

	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	789.470,40 €	149.999,00 €	939.469,40 €
ΜΕΛΕΤΗΣ			
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	710.523,47 €	134.999,46 €	845.522,93 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	710.523,47 €	134.999,46 €	845.522,93 €

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με **Κ.Α. 30.7333.43001** και η χρηματοδότηση του γίνεται από ΣΑΤΑ

3. Την με αριθμ.2043^α/6.2.08 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΤ: Αίτηση αναδόχου Κοινοπραξίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αρ. πρωτ. 1376/05-02-2008

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθμό 439/07.06.2005 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και εκτέλεση του έργου.
2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30.11.2005 με συνολική προθεσμία περαίωσης του είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
3. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 706/04.09.2007 Α.Δ.Σ.
4. Με την 969/30.11.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 1^η παράταση 29 ημερών η οποία τελειώνει στις 29 Φεβρουαρίου 2008.

Παρακαλούμε να **εγκρίνετε επί πλέον 2^η παράταση κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες**, του χρόνου περαίωσης του ως άνω έργου για τους παρακάτω λόγους:

A. Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου παραμένει δηλαδή **845.522,93 €** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ).

B. Το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού καλύπτει τις εργασίες συντήρησης του έργου για επί πλέον

τριάντα μία (31) ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρήσεων.

Γ. Η υπογραφή της σύμβασης του νέου έργου για την συντήρηση του δικτύου φωτεινών σηματοδοτών της Λάρισας θα καθυστερήσει αρκετά δεδομένου ότι πρέπει το έργο να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο και να εγκριθεί από το **Ελεγκτικό Συνέδριο** που σημαίνει επί πλέον χρονική καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών.

Δ. Η σύμβαση του έργου έχει ημερομηνία περαίωσης μετά την 1^η παράταση την **29 Φεβρουαρίου του 2008**.

Ε. Το δίκτυο δεν πρέπει να μείνει ασυντήρητο διότι καθημερινά έχουμε βλάβες και θα δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα ιδιαίτερα δε **σε σχολεία και σε διαβάσεις Πεζών** που διέρχονται μαθητές.

Για τους ανωτέρω λόγους η **Επιβλέπουσα Υπηρεσία** αφού έλαβε υπ' όψη την σχετική νομοθεσία, (Ν.1418/84, Ν. 3263/04, το Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87), προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **τριάντα μία (31) επί πλέον ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι **31 Μαρτίου του 2008**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας**» κατά 31 επί πλέον ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **31 Μαρτίου του 2008**.

*

...

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA