



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 206
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».

Στη Λάρισα, σήμερα 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31212/06-06-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδής Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσουμάνης Ελευθέριος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 2) Κυριτσάκας Βάιος και 3) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Καραβάνα Ιωάννα και Παπαδοπούλου Ελισσάβετ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 722/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014 -2020 - ΜΕΤΡΟ 19: "CLLD - LEADER" της πράξης με τίτλο "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ".
4. Τη με αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ.με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
5. Τη με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
6. Τη με αριθμ. 575/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και έγκριση των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου.
7. Τη με αριθμ. 705/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 39/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 362/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
10. Τη με αριθμ. 529/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου για την πράξη του Δήμου Λαρισαίων «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
11. Τη με αριθμ. 714/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
12. Τη με αριθμ. 405/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός), του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
13. Τη με αριθμ. 150/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 31017/05-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ**» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 39/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρα 172 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι καταστροφές που διαπιστώθηκαν τόσο από την ομάδα ελέγχου της ΕΥΔ Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑ", όσο και από την Επιτροπή Παραλαβής, παρότι συνέβησαν εντός του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο, εντούτοις, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου αλλά σε φυσική καταστροφή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που συνέβησαν στη χώρα τον

Σεπτέμβριο του 2023 (κακοκαιρία Daniel) και βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 674/15-03-2024 (ΦΕΚ 1851/Β'/26-03-2024, ΑΔΑ 6ΒΖΛ4653ΠΓ-ΩΤΤ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτελούν περίπτωση ανωτέρας βίας (Άρθρο 1 της Απόφασης) όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 438.380,78 € (353.532,89 € + 84.847,89 € Φ.Π.Α. 24%)

Έκπτωση αναδόχου : 58,30 %

Συμβατικό ποσό : 182.795,27 € (147.415,54 € + 35.379,73 € Φ.Π.Α. 24%)

Τελική δαπάνη : 175.683,42 € (141.680,18 € + 34.003,24 € Φ.Π.Α. 24%)

15. Με το από 28-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήγνια περιοχή Τερψιθέας», το οποίο έχει ως εξής:





ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΟΥΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι κάτωθι υπογράφοντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 150/2025 (Πρακτικό 15/15-04-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων (ΑΔΑ Ψ743ΩΛΞ-23Ρ) ως επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ»:

Μακρίδου Ελισσάβετ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος ΔΕΥΑΛ, ως πρόεδρος

Τεκελή Ευστρατία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

Γκούμας Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

Μπαρούτα Γαρυφαλιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

1. Κωτούλα Μαρία Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέπουσα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
2. Δάλλα Βασίλειου Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
3. Πνευματικού Ηλία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες
4. Μανούσιου Χρήστου Περιβαντολόγου Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες πρασίνου
5. Μπουλογιάννη Κω/νου Πολιτικού Μηχανικού αναδόχου του έργου

και προβήκαμε στην οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Μον. Μετρ.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	4ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.1	m3	1.999,09	131,27			2.130,36
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	m3					0,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.3	m3		363,04		19,34	382,38
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.4	m3	861,71	27,27			888,98
5	Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους	1.1.5	m3					0,00
6	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επιλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	1.1.6	m3	975,99	54,51			1.030,50
7	Κατασκευή επιχωμάτων	1.1.7	m3	1.837,70	81,78			1.919,48
8	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	1.1.8	m3	262,50	95,52			358,02
9	Στρώση κυκλοφορίας μη ασφαλτικού οδοστρώματος με την προσθήκη σταθεροποιητή, πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-182)	1.1.9	m2			2.940,80	639,24	3.580,04
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή ρείθρων από σκυρόδεμα.	1.2.1	m		945,00		42,90	987,90
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.2	m	1.890,00	54,05			1.944,05
3	Πρόχυτα διακοσμητικά	1.2.3	m					0,00

	κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους							
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.2.4	m3	66,15	1,89			68,04
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	1.2.5	kg				3.014,31	3.014,31
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.6	m3		49,43		178,94	228,37
7	Κατασκευή φρεατίων	1.2.7	TEM					0,00
8	Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος	N.T.1	m				76,80	76,80
9	Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	N.T.2	m				76,80	76,80
1.3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή βρύσης	2.61.3.15	TEM					0,00
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Δεσ.=315 mm	1.3.2	m	60,00				60,00
3	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.3.3	TEM				10,00	10,00
4	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	1.3.4	kg					0,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								

1	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	2.1	m3	226,80				226,80
2	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου πράσινο	2.2	m2					0,00
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40x40 cm, βάθους έως 40 cm	2.3	TEM	27,00			2,00	29,00
4	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 4,8 M	2.4	TEM	27,00				27,00
5	Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	2.5	m3	27,00				27,00
6	Βάση σιδηροϊστού άοπλη 0,8μ Χ 0,8μΧ1,0μ	2.6	TEM	27,00				27,00
7	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	2.7	m	54,00				54,00
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	2.8	m				10,00	10,00
9	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	2.9	m		1.123,10			1.123,10
10	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	2.10	m				81,00	81,00
11	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	2.11	TEM		27,00			27,00
12	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	2.12	m	1.128,60				1.128,60
13	Φωτιστικό σώμα led 28 W κορυφής	2.13	TEM		27,00			27,00
14	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 0.70x0.37x0.80 m	2.14	TEM		1,00			1,00
15	Βάση πίλλαρ 0,80Χ0,4Χ0,30	2.15	TEM		1,00			1,00
16	Σωλήνας προστασίας από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) υπόγειων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Φ 110/93.	2.16	m	1.039,50			89,50	1.129,00
3. ΠΡΑΣΙΝΟ								
3.1. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ								

1	Εκκαφή σε έδαφος γαϊώδες ημιβραχώδες	3.1.1	m3					0,00
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	3.1.2	στρ.				5,67	5,67
3	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3.1.3	m3				12,49	12,49
4	Προμήθεια τύρφης	3.1.4	m3				12,49	12,49
5	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	3.1.5	m3					0,00
6	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Ψευδομελιά, Melia azedarach, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά	3.1.6	TEM				111,00	111,00
7	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαϊώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	3.1.7	TEM				111,00	111,00
8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	3.1.8	TEM				111,00	111,00
9	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	3.1.9	TEM				222,00	222,00
10	Λίπανση φυτών με τα χέρια	3.1.10	TEM				111,00	111,00
11	Βοτάνισμα με τα χέρια	3.1.11	στρ.				5,00	5,00
12	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	3.1.12	στρ.				5,67	5,67
3.2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ								
1	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	3.2.1	m					0,00
2	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	3.2.2	m					0,00
3	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ	3.2.3	m					0,00

	32 mm							
4	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	3.2.4	m					0,00
5	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	3.2.5	m					0,00
6	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	3.2.6	m					0,00
7	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B	3.2.7	TEM					0,00
8	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	3.2.8	TEM					0,00
9	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	3.2.9	TEM					0,00
10	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm	3.2.10	TEM					0,00
11	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 4-6	3.2.11	TEM					0,00

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 438.380,78 € με Φ.Π.Α.(24%), συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 734/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Με την υπ' αριθμ. 705/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Με τη με αριθμ. 39/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήγεια περιοχή Τερψιθέας» και κατακύρωση αυτού. στην εργοληπτική επιχείρηση **ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Στις 20/7/2021 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 182.795,27 € ήτοι (147.415,54 € εργασίες, Γ.Ε.-Ο.Ε., απρόβλεπτα & απολογιστικά + 35.379,79 € Φ.Π.Α. 24 %), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,30 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και είχε αρχική διάρκεια 272 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 19/4/2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Κωδικός ΣΑ 082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000/ με Κωδικό ΟΠΣΑΑ:0011234845**".

Με την υπ' αριθμό απόφαση 529/28-7-2022 Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ. Υπήρξαν δύο παρατάσεις συνολικά, ως εξής:

□ 1η Παράταση έως τις 10/8/2022 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 362/2022 Α.Ο.Ε..

□ 2η Παράταση έως τις 10/10/2022 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 714/2022 Α.Ο.Ε..

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

□ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται στη Δ.Κ. Τερψιθέας, σε απόσταση περίπου 8 Km δυτικά από το κέντρο της Λάρισας. Η πρόσβαση γίνεται από τα νότια μέσω της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων και των κάθετων προς αυτή αγροτικών δρόμων, ενώ στα βόρεια ο Πηνειός ποταμός αποτελεί το φυσικό της όριο. Ανατολικά και δυτικά η περιοχή οροθετείται νοητά από το χώρο που λειτουργεί η Αερολέσχη Λάρισας και από τον απέναντι-από-το-δάσος-των- Πλατανουλίων χώρο αντίστοιχα. Λόγω της απόστασης του έργου από τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές (Τερψιθέα, Γιάννουλη,...) προβλέπεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λεωφορείων, που θα δημιουργηθεί στο τέλος του δρόμου πρόσβασης, σε μια επιφάνεια περίπου 4.700 τ.μ. από τον Δήμο Λαρισαίων.

Επίσης έγινε η κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου για τη συλλογή των όμβριων υδάτων από την ευρύτερη λεκάνη απορροής που εκτείνεται προς την πλευρά των καλλιεργειών με σκοπό την προστασία του μονοπατιού από τα φερτά υλικά της επιφανείας των χωραφιών.

Το βασικό στοιχείο της επέμβασης είναι η κατασκευή του μονοπατιού, μήκους 945 μ. Και πλάτους 3,50 μ σε όλο το τμήμα του. Ο διάδρομος αυτός διαμορφώθηκε επί του αγροτικού δρόμου που βρίσκεται στο βόρειο όριο του αναδασμού και προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια και με το ποδήλατο. Κάθετα στον άξονα του μονοπατιού δημιουργήθηκαν έξι εσοχές για τους αναγκαίους χώρους στάσης και τοποθετήθηκαν καθιστικά.

□ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 7 από 11

ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ

Ο διάδρομος κίνησης διαμορφώθηκε με τη δημιουργία σκάφης πλάτους 4,5 μ , σε μέσο βάθος τα 20 εκ.. Ανάλογες εκσκαφές έγιναν και στις διαπλατύνσεις, της οποίας εξαρτάται από το τελικό υλικό της επίστρωσης. Πρόσθετες εκσκαφές έγιναν για την τοποθέτηση των σωλήνων συλλογής και απορροής των όμβριων υδάτων και στις ράμπες πρόσβασης στην κοίτη του ποταμού . Εκσκαφές τάφρων για την διαμόρφωση και κατασκευής της τάφρου απορροής και συλλογής των όμβριων από τις παρακείμενες καλλιέργειες . Οι επιχώσεις έγιναν με τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και με θραυστά επιλεκτά υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4 . Πέραν αυτών για την διαμόρφωση των τελικών κλίσεων και επικλίσεων του διαδρόμου διαστρώθηκε σε μέσο πάχος 10εκ. με υλικό υποβάσεως αμμοχάλικο λατομείου τύπου (3Α) κατάλληλα συμπυκνωμένο . Επί της τελικής επιφάνειας της υποβάσεως διαστρώθηκε χωμάτινο δάπεδο σταθεροποιημένου τύπου Levostab 99 πάχους 10 εκ. , της ΠΤΠ Ο-182.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Η κατασκευή της τάφρου σε όλο το μήκος 945 μ . έγινε με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμό δομικού πλέγματος T131. Από ίδιο σκυρόδεμα έγιναν οι κατασκευές των ρείθρων και των ραμπών πρόσβασης στην κοίτη του ποταμού . Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 χρησιμοποιήθηκε στην υπόβαση των κρασπέδων και τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων ομβρίων.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για τα καθιστικά των κοινόχρηστων χώρων χρησιμοποιήθηκαν καθίσματα- παγκάκια χωρίς πλάτη κατασκευασμένα από ξύλο και από λαμαρίνα. Ποιο συγκεκριμένα, το κάθισμα αποτελείται από τρεις δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m με στρογγυλεμένες ακμές. Τα ξύλινα στοιχεία συνδέονται με τις δύο μεταλλικές βάσεις με τέσσερις καρόβιδες διατομής Φ6 mm στην κάθε **μία** . **Είναι** βαμμένα με διάφανο ματ λούστρο κατάλληλο για ξύλα καφέ χρώματος. Οι μεταλλικές βάσεις βαμμένες με ειδική βαφή σε χρώμα γκρι αποτελούνται από επίπεδη λαμαρίνα πάχους 4mm.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ

Οι εργασίες αφορούν τη κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου τραπεζοειδούς μορφής για τη συλλογή των όμβριων υδάτων από την ευρύτερη λεκάνη απορροής που εκτείνεται προς την πλευρά των καλλιεργειών με σκοπό την προστασία του μονοπατιού από τα φερτά υλικά της επιφανείας των χωραφιών. Η κατασκευή της τάφρου, λόγω και των κλίσεων του εδάφους από τις οποίες όλη η επιφάνεια απορροής αποστραγγίζει προς την κοίτη του ποταμού, κατασκευάστηκε σε όλο το μήκος του μονοπατιού περίπου 940 μ . Ενδιάμεσα κατασκευάστηκαν δύο σημεία συγκέντρωσης των υδάτων με τοπικά φρεάτια και απομάκρυνση μέσω σωληνώσεων προς την κοίτη του ποταμού.

□ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τοποθετήθηκαν τηλεσκοπικοί σιδηροστοί ύψους 4,90 μ. για φωτιστικό σώμα κορυφής led 28 w της εταιρείας ARYA. Οι ιστοί τοποθετήθηκαν επί αγκυριών M20X 500 σε βάση διαστάσεων 300X300. Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων γίνεται από τον εξωτερικό ηλεκτρικό πίνακα Pillar. Το κύκλωμα τροφοδοτήσεως είναι υπόγεια με καλώδια τύπου NYG διατομής 5X2.5 τ.χ. Τα καλώδια τοποθετήθηκαν μμέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 0.5 μ.

χαντάκια μέσα σε σωλήνα διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διατομής Φ110/93. Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων έγιναν στις θυρίδες των ιστών σε διάταξη που το καλώδιο μπαίνει σε κάθε ιστό συνδέεται στο ακροκιβώτιο και ξαναβγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Τοποθετήθηκαν φρεάτια διαστάσεων 40X40 για το τράβηγμα των καλωδίων σε κάθε στύλο. Από το ακροκιβώτιο κάθε στύλου αναχωρεί καλώδιο NYM 3 X 1.5 τ.χ. για την τροφοδότηση του φωτιστικού του στύλου. Σε κάθε στύλο συνδέεται ο κύριος αγωγός γειώσεως μ' έναν γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 16 τ.χ. με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα που διατρέχει κατά μήκος όλο το δίκτυο. Στο τέλος της τροφοδοτικής γραμμής ο κύριος αγωγός γειώσεως (16 τ.χ.) γειώνεται μέσω ενός ηλεκτροδίου (χαλκός) διατομής Φ. 22. Η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα με τη βοήθεια του φωτοκύτταρου σε συνδυασμό με έναν χρονοδιακόπτη. Το Φωτιστικό Σώμα τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) υψηλής φωτεινότητας 28 W κορυφής από χυτό αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο φέρει 6 διαφορετικά κάτοπτρα ασύμμετρα και είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας EN 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). Οι λαμπτήρες είναι Υψηλής απόδοσης LEDs (151 lm/W στα 525mA - Tj=85°C) με θερμοκρασία χρώματος 4000 K.

□ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έγινε εκσκαφή σε γαιώδες έδαφος για την διάνοιξη λάκκων και τη φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ5 ύψους 2,5 μ περίπου. Για την υποστήλωση των δένδρων χρησιμοποιήθηκαν πάσσαλοι ύψους 2,5 μ και έγινε ενσωμάτωση κηπευτικού χώματος, βελτιωτικών εδάφους και τύρφης.

4. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Εγκρίθηκαν οι ακόλουθοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.

1. Με την αρ. 405/22-08-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δαπάνης εργασιών 143.287,90 € και ΦΠΑ 34.389,10 €, ήτοι σε μείωση της αρχικής σύμβαση.

2. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	133.166,92 €
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,03 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.120,95 €
Φ.Π.Α	<u>34.389,10 €</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (€):	177.677,00 €

5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά τον εφικτό τον ποσοτικό έλεγχο των εργασιών της εργολαβίας διαπίστωσε ότι κατά τον παρόντα χρόνο της επιτόπιας αυτοψίας οι ποσότητες των εργασιών ανταποκρίνονται εν μέρη στις αναφερόμενες στην τελική επιμέτρηση και στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, καθώς παρουσιάζουν ελλείψεις, συνεπεία της καταστροφικής πλημ-

μύρας (Daniel) του Σεπτεμβρίου του 2023. Οι ποσοτικές ελλείψεις, όπως και οι ποιοτικές, αποτυπώνονται στην έκθεση αυτοψίας της ομάδας ελέγχου της ΕΥΔ Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" (και αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο), με το περιεχόμενο της οποίας ταυτίζονται επακριβώς οι διαπιστώσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Για τις λοιπές ποσότητες, η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το εφικτό τον ποσοτικό έλεγχο, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες στην τελική επιμέτρηση και στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών της εργολαβίας η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, αφού επιθεώρησε τα τμήματα όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες διαπίστωσε ότι στο εν λόγω έργο προέκυψαν ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες (Daniel) το Σεπτέμβριο 2023, όπου τεράστιοι όγκοι νερού και φερτά υλικά κατέκλυσαν το μονοπάτι και προκλήθηκαν ζημιές και καθιζήσεις περιμετρικά των κρασπέδων λόγω υποσκαφής, που δημιούργησε η ροή υδάτων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διορθωτικές εργασίες προκειμένου να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με την από 31 Ιανουαρίου 2024 έκθεση αυτοψίας της ομάδας ελέγχου της ΕΥΔ Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" και την από 20 Σεπτεμβρίου 2023 έκθεση αυτοψίας των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου με το περιεχόμενο των οποίων ταυτίζονται επακριβώς οι διαπιστώσεις της Επιτροπής Παραλαβής κατά την επιτόπια αυτοψία. Συγκεκριμένα:

- Η επιφάνεια του μονοπατιού έχει υποστεί κάποιες φθορές κυρίως στα τελειώματα με τα κράσπεδα εγκλιβωτισμού. Οι εσοχές παρουσιάζουν καθιζήσεις λόγω της υποσκαφής που δημιούργησε η ροή των υδάτων σε απόσταση 40 μέτρων από την αρχή του μονοπατιού και σε μήκος 30 μέτρων και πλάτος 10 μέτρα, έχει καταστραφεί ολοσχερώς το μονοπάτι μαζί με το φυσικό ανάχωμα της κοίτης όπως αυτό ήταν διαμορφωμένο.
- Η τάφρος συλλογής και αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων θα πρέπει να καθαριστεί σε όλο το μήκος της από τα φερτά αμμώδη υλικά.
- Το πύλλαρ ηλεκτροφωτισμού πρέπει να αντικατασταθεί καθώς είχε βυθιστεί όλο στο νερό και έχει καταστραφεί.
- Τα ακροκιβώτια στους ιστούς φωτισμού θα πρέπει να καθαριστούν από τις λάσπες και να ελεγχθούν εάν δουλεύουν.
- Τα δέντρα έχουν όλα καταστραφεί εντελώς από την ορμή του νερού και από την ολική κάλυψη των υδάτων για αρκετό χρονικό διάστημα.

Οι υπόλοιπες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς προβλήματα.

Η Επιτροπή παραλαβής εξετάζοντας τον φάκελο των εργαστηριακών δοκιμών και το Μητρώο του έργου διαπίστωσε ότι έγιναν οι προβλεπόμενοι από την Ε.Σ.Υ. εργαστηριακοί έλεγχοι (έλεγχος αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη, συμπτυκνώσεως των επιχωμάτων) τηρήθηκε η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες που παραλαμβάνει έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι καταστροφές που διαπιστώθηκαν τόσο από την ομάδα ελέγχου της ΕΥΔ Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑ", όσο και από την Επιτροπή

Σελίδα 10 από 11

Παραλαβής, παρότι συνέβησαν εντός του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο, εντούτοις, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου αλλά σε φυσική καταστροφή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που συνέβησαν στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023 (κακοκαιρία Daniel) και βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 674/15-03-2024 (ΦΕΚ 1851/Β'/26-03-2024, ΑΔΑ 6ΒΖΛ4653ΠΓ-ΩΤΤ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτελούν περίπτωση ανωτέρας βίας (Άρθρο 1 της Απόφασης).

7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο υποβλήθηκαν:

- ☐ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
- ☐ Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
- ☐ Μητρώο έργου

8. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλαχτα το παρόν Πρωτόκολλο και κανένα αίτημα του αναδόχου δεν εκκρεμεί.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω παραλαμβάνει οριστικά το έργο: **Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».**

Σημειώνεται ότι η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του παρόντος πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε 5 (πέντε) αντίγραφα από τα οποία ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ/...../2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΚΕΛΗ

ΗΛ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 28-05-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA